

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

	Код
Д	0322005
О	
О	
О	
П	
	07
	01.02.2022.
и	

Вид деятельности по ОКДП	номер
Договор подряда (контракт)	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	25.08.2022	01.02.2022	25.08.2022

AKT

Сметная трудоемкость _____ 331,5811 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ГЭСНр65-1-6 <i>Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр.</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм	100 м		2,4	25107,09	60257	53327	1560		5370
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.-ч	76,38	183,312	290,91	53327				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,26	0,624						
	1. 91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	6,5	15,6	100	1560		1560		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2. 01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,85	2,04	1735,36	3540				3540
	3. 01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	5,4	12,96	141,17	1830				1830
Раздел 2. Система ХВС											
2	ГЭСН16-04-006-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр</i>	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 соединений		7,42	1023,42	8733	8733			
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.-ч	3,289	24,40438	357,84	8733				
3	ГЭСН16-04-006-06 <i>Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр</i>	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 63 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 соединений		2,75	3428,11	10841	10841			
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.-ч	11,017	30,29675	357,84	10841				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0125	0,034375						
4	ГЭСН16-07-003-06 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт		2	6235,12	13105	4374	318		8413
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	6,486	12,972	337,18	4374				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,025	0,05						
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,02	1000	25		25		
	2. 91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	0,61	1,22	100	153		153		
	3. 91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,56	1,12	100	140		140		
3	4. 01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	2,15	4,3	1735,36	7462				7462
3	5. 01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	3	6	141,17	847				847
	6. 01.7.11.07-0045	Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	т	0,0002	0,0004	259440	104				104

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ГЭСН16-04-005-06 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 63 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м		2,4	4087,16	11319	10839	480	
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	13,708	32,8992	329,46	10839			
1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,16	0,384	1000	480		480		
Счет-фактура от 25.01.2022.	Хомут 2" М8 (59-64) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт		160	50,49	8078				8078
Счет-фактура от 25.01.2022.	TERRA муфта PPR 63	шт		26	72	1872				1872
Счет-фактура от 25.01.2022.	TERRA тройник PPR 63x32x63	шт		57	130,68	7449				7449
Счет-фактура от 25.01.2022.	TERRA угол 90 град. PPR 63	шт		11	113,74	1251				1251
Счет-фактура от 25.01.2022.	TERRA угол 45 град. PPR 63	шт		11	89,54	985				985
Счет-фактура от 25.01.2022.	TERRA муфта переходная PPR 63x40 вн-нр	шт		4	44,17	177				177
Счет-фактура от 25.01.2022.	VALTEC 704 муфта переходная PPR 63x50 вн-нр	шт		4	60,84	243				243
Счет-фактура от 25.01.2022.	TERRA муфта комбинированная род ключ PPR вр 50x1 1/2"	шт		4	444,68	1779				1779
Счет-фактура от 25.01.2022.	TERRA тройник PPR 63x25x63	шт		2	118,58	237				237
Счет-фактура от 25.01.2022.	TERRA тройник PPR 63x63x63	шт		1	147,02	147				147
Счет-фактура от 25.01.2022.	TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 63x8,6 PN20 (хол/горяч вода)	м		259	827,48	214317				214317
Счет-фактура от 29.03.2022.	ВСКМ 90-40 ДГ счетчик универсальный с импульсным выходом	шт		2	22019,25	44039				44039
Счет-фактура от 10.02.2022.	Катанка СТЗПС ду10, (прутки п/р), ГОСТ 5781-82	т		0,076	95700	7273				7273
6	ГЭСН16-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м		1,59	4257,09	7791	7711	80	
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	14,72	23,4048	329,46	7711			
1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	0,0636	1000	80		80		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Счет-фактура от 25.01.2022.	TERRA муфта PPR 32	шт		25	12,1	303				303
	Счет-фактура от 25.01.2022.	TERRA муфта комбинированная PPR нр 32х3/4"	шт		57	96,19	5483				5483
	Счет-фактура от 25.01.2022.	TERRA тройник PPR 32х20х32	шт		53	21,08	1117				1117
	Счет-фактура от 25.01.2022.	TERRA угол 90 град. PPR 32	шт		68	18,5	1258				1258
	Счет-фактура от 25.01.2022.	TERRA угол 45 град. PPR 32	шт		20	16,94	339				339
	Счет-фактура от 25.01.2022.	РТП кран полипропиленовый вода PPR 32	шт		53	330,94	17540				17540
	Счет-фактура от 25.01.2022.	TERRA муфта комбинированная PPR нр 20х1/2"	шт		53	50,82	2693				2693
	Счет-фактура от 25.01.2022.	TERRA муфта комбинированная PPR нр 32х1"	шт		4	120,4	482				482
	Счет-фактура от 25.01.2022.	Хомут 1" М8 (32-36) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт		2	37,4	75				75
	Счет-фактура от 25.01.2022.	TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 32х4,4 PN20 (хол/горяч вода)	м		171	193,55	33097				33097
	Счет-фактура от 25.01.2022.	TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 20х3,4 PN25 (хол/горяч вода)	м		4	91,63	367				367

Раздел 3. Соединение полипропиленовых труб со стальными

8	ГЭСН16-07-003-02 (применительн о) Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм (не полный комплекс состава работ ОЗП=0,1; ЭМ=0,1 к расх.; ЗПМ=0,1; ТЗ=0,1; ТЗМ=0,1)	шт		53	1709,81	11864	8210	541		3113
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	0,446	23,638	347,33	8210				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	0,053						
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,001	0,053	1000	53		53		
	2. 91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	0,049	2,597	100	260		260		
	3. 91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,043	2,279	100	228		228		
	4. 01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,0084	0,4452	1735,36	773				773
	5. 01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,037	1,961	141,17	277				277
	6. 01.7.11.07-0045	Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	т	0,00015	0,00795	259440	2063				2063
	Счет-фактура от 04.02.2022.	Муфта стальная прямая неоцинкованная Ду20 ГОСТ 8954-75 G3/4-B	шт		53	50,77	2691				2691


Раздел 4. Пробивка отверстий

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 ГЭСН46-03-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 отверстий		0,05	5484,83	275	218	57		
	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	13,08	0,654	333,32	218				
1. 91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.час	3,75	0,1875	100	19		19		
2. 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	7,5	0,375	100	38		38		
ВСЕГО по акту										
Итого прямые затраты (справочно)						477477				
Строительные работы						280652				
Монтажные работы						353292				
Итого ФОТ (справочно)						104253				
Итого накладные расходы (справочно)						101840				
Итого сметная прибыль (справочно)						54627				
ВСЕГО по акту						633944				

Сдал: Директор ООО "Управляющая компания Искра" 

должность
подпись

Соболев М.А.
расшифровка подписи

Принял: Директор ООО "Искра" 

должность
подпись

Соболев М.А.
расшифровка подписи

Принял: Представитель совета дома 
должность
подпись

Туголуков Э.В.
расшифровка подписи

Представитель органов м/самоуправления

Принял: Консультант отдела жилищной политики, транспорта и связи МО "город Саянск" 
должность
подпись

Шевченко Л.В.
расшифровка подписи