

Директор ООО "Искра"
М.А.Соболев " " 2025г.

Отчет управляющей организации по расходу денежных средств по статье ремонт многоквартирного дома № 3 мкр.Олимпийский на 2025год

ПЛАНОВЫЙ сбор денежных средств на ремонт за 12 месяцев			129 782
Работы невыполненные в 2024г на сумму			23 281
ИТОГО сумма на выполнение			153 063

Выполнение работ по ремонту

Наименование работ	Количество	Единица	Сумма за единицу в руб.
Ремонт подъезда№2			254 034
Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей подъезд№2			18 380
Акт.на установку почтовых ящиков	2	шт	7 436
Покраска полов в подъезде№2			25 854
Итого: выполнение на 2025г.			305704
Работы выполненные больше планового сбора на сумму			-152641