

Соболев

Директор ООО "Искра"
М.А.Соболев "декабрь" 2025г.

Отчет управляющей организации по расходу денежных средств по статье
ремонт многоквартирного дома № 17 мкр.Юбилейный на 2025 год

ПЛАНОВЫЙ сбор денежных средств на ремонт за 12 месяцев			394 987
Работы невыполненные в 2024г. на сумму			219 699
ИТОГО сумма на выполнение			614 686

Выполнение работ по ремонту

Наименование работ	Количество	Единица	Сумма за единицу в руб.
Ремонт отмостки (за домом, торец дома)	5	м3	56 840
Акт.на подготовку к отопительному периоду			7 274
Ремонт коридора 2 этаж (косметический)			277 021
Ремонт коридора 2 этаж (укладка линолеума)			318 759
Установка металлических коробов для телекоммуникационных сетей по лестничным маршам в подъезде№1,2			70 141
акт.на ремонт домофонного оборудования			8 253
Итого: выполнение на 2025г.			738288
Работы выполненные больше планового сбора, на сумму			-123602