



Директор ООО "Искра"
М.А.Соболев "___" _март_ 2025г.

Отчет управляющей организации по расходу денежных средств по статье
ремонт многоквартирного дома № 5 мкр.Олимпийский на 2025 год

ПЛАНОВЫЙ сбор денежных средств на ремонт за 12 месяцев			506 565
Работы невыполненные в 2024г, на сумму			101 436
ИТОГО сумма на выполнение			608 001

Выполнение работ по ремонту

Наименование работ	Количество	Единица	Сумма за единицу в руб.
Ремонт подъезда№1	1		257 463
Замена деревянных дверей на металлическую дверь из алюминиевого профиля и отделка стен тамбура в подъезде№1			139 925
Ремонт проступней	9	шт	17 900
Ремонт полов по площадкам и тамбур			151 753
акт.на замену внутридворового светильника	1		7 476
Акт.на ремонт домофонного оборудования			8 253
Замена светильников и установка кабель канала в подъезд№1			30 084
Итого: выполнение на 2024г.			612854
Работы выполненные больше планового сбора, на сумму			-4853