

Отчет управляющей организации по расходу денежных средств по статье ремонт многоквартирного дома № 1 мкр.Молодёжный на 2023 год

ПЛАНОВЫЙ сбор денежных средств на ремонт за 12 месяцев			313 316
Работы, невыполненные в 2022г, на сумму			119 884
ИТОГО сумма на выполнение			433 200

Выполнение работ по ремонту

Наименование работ	Количество	Единица	Сумма за единицу в руб.
Ремонт кровли (ремонт водосливной системы)	20	м	208 560
Ремонт отмостки	28	м3	252 405
Ремонт межпанельных швов за демонтированными водосточными трубами за домом подъезд№1	35	м	27 919
Перенос 2х водосточных стояков (на торец стены) со стороны подъезда№1	2	стояка	27 081
Окраска цоколя, дверей, решеток			69 492
Итого: выполнение на 2023г.			585457
Работы выполненные, больше планового сбора, на сумму			-152257