

П А С П О Р Т

Готовности объекта жилищно - коммунального назначения к работе в зимних условиях

Адрес г. Саянск

Принадлежность объекта: Собственники МКД

2018г.

1. общие сведения

Наименование объекта: Жилой дом № 16 м-н «Ленинградский»

Год ввода в эксплуатацию: 1994

Характеристика объекта:

Износ в % 22 этажность – 5 количество подъездов - 11

Наличие подвалов, цокольных этажей м^2 общей площади 1594,0

Количество квартир – 106 шт.

Общая полезная площадь объекта – 7976,5 м^2

Жилая площадь – 7003,3 м^2 , нежилая площадь – 116,9 м^2

В том числе под производственные нужды _____ м^2

Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество)

Источники:

теплоснабжения ТЭЦ _____

твердого и жидкого топлива _____

энергоснабжения _____

системы АПЗ и дымоудаления _____

**объемы выполненных работ по подготовке
объекта к эксплуатации в зимних условиях 2018г.- 2019г.**

№ п.п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Ед.изм.	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовки к зиме
А	Б	В	Г	Д
1.	Проведение технического обслуживания инженерного оборудования и планово- предупредительного ремонта - в квартирах - систем отопления - горячего водоснабжения - холодного водоснабжения - канализации - электроснабжения			
2.	Объем работ			
3.	Ремонт кровли	—	—	—
4.	Ремонт чердачных помещений в том числе: - утепление (засыпка) - изоляция вентиляционных коробов	—	—	—
5.	Ремонт фасадов в том числе: - ремонт и покраска - герметизация швов - ремонт водосточных труб - утепление оконных проемов - утепление дверных проемов	—	—	—
6.	Ремонт подвальных помещений - изоляция трубопроводов - ремонт водоотводящих устройств	—	—	—
7.	Ремонт покрытий дворовых территорий - отмосток - тротуаров		—	—

8.	Ремонт инженерного оборудования:			
	1. Центрального отопления:			
	- радиаторов	шт	-	-
	- трубопроводов	м	7	7
	- запорной арматуры	шт	20	20
	- промывка и опрессовка	%	100	100
	- сдача элеваторного узла	шт	3	3
	2. Горячее водоснабжение:			
	- трубопроводов	м	-	-
	- запорной арматуры	шт	4	4
	- промывка и опрессовка	%	100	100
	3. Водопровода			
	- ремонт и замена арматуры	шт	2	2
	- ремонт изоляция труб	м	-	-
	4. Канализация:			
	- ремонт трубопровода	м	-	-
	- промывка системы	%	100	100
	5. Электрооборудование:			
	- световой электропроводки	м	25	25
	- силовой электропроводки	м	-	-
	- вводные устройства	шт	-	-
	- электросчетчиков	шт	-	-
	- электродвигателей	-	-	-

Примечание:

Установка пружин на входные, тамбурные двери подъездов в сентябре м-це

Результаты проверки готовности объекта к зиме

2018 г. – 2019 г.


Комиссия в составе:


Председатель комиссии – М.Ф.Данилова И.О. заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения - председатель Комитета по архитектуре, жилищно – коммунальному хозяйству, транспорту и связи.


Члены комиссии:


1. Голоперов Ю.В. – начальник Саянского отделения общества с ограниченной ответственностью «Иркутская энергосбытовая компания»
2. Корниенко А.А. – директор муниципального унитарного предприятия «Саянское теплоэнергетическое предприятие»
3. Чернобук А.А. - консультант отдела жилищной политики Комитета по архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.
4. Соболев М.А. – директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Искра»

Комиссия произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен


Председатель комиссии:  М.Ф.Данилова

Заместитель председателя:  А.А.Чернобук

Члены комиссии:  С.Ю.Жукова

 Ю.В.Голоперов

 А.А.Корниенко

 М.А.Соболев

Представитель собственников помещения жилого дома:

4-16-12 Чистова О.В. Чист

ФИО