

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Искра"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Управляющая компания Искра"
Стройка - Многоквартирный дом № 16 м-н Ленинградский
Объект - Капитальный ремонт. Замена деревянных оконных проемов на окна ПВХ в подъездах.

| | | |
|--|--------------|------------|
| Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО | Код | 0322005 |
| | номер | 02/2022 |
| | дата | 01.03.2022 |
| | Вид операции | |

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| 1 | 20.04.2022 | 01.03.2022 | 20.04.2022 |

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель 2022 г.

Смета на замена деревянных оконных проемов на окна ПВХ в подъездах

Основание - Ведомость объемов работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 776,856 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 97,333 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 318,66 чел. час

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | | | | | | |
|------|--|--|----------|--------|-----------------------|--|----------|-------------|---------|--------|-----|--|
| | | | | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе | | | | |
| | | | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | ГЭСН46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | | 0,64944 0,01476*44 | 42916,13 | 27871 | 27871 | | | | |
| | | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.-ч | 151,54 | 98,42 | 283,2 | 27872,54 | | | | | |
| | | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,74 | 5,03 | | | | | | | |

ГРАНД-Смета 2021

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|-----------|--------|------------------------------|----------|----------|-------|---------|--------|--------|
| 2 | ФССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | | 0,45 | 74,73 | 34 | | 34 | | |
| 3 | ФССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | | 0,45 | 480,09 | 216 | | 216 | | |
| 4 | ГЭСН10-01-034-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i> | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | | 0,64944 <i>0,01476*44</i> | 68924,51 | 44762 | 42592 | 2170 | 740 | |
| | | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.-ч | 214,09 | 139,04 | 306,33 | 42592,12 | | | | |
| | | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,04 | 3,27 | | | | | | |
| | 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 3,28 | 2,13 | 1019 | 2170,47 | | 2170,47 | 740,05 | |
| | Счет <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 1,5 м2 | м2 | | 59,532 <i>1,353*44</i> | 7098,17 | 422568 | | | | 422568 |
| | Счет | Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм | 10 шт | | 35,2 <i>(8*44)/10</i> | 180 | 6336 | | | | 6336 |
| | Счет | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л | шт | | 16 | 400 | 6400 | | | | 6400 |
| | ГЭСН15-01-050-04 <i>Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №320/пр.</i> | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею | 100 м2 | | 0,24024 <i>0,00546*44</i> | 53305,47 | 12806 | 12806 | | | |
| | | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 167,68 | 40,28 | 317,9 | 12805,01 | | | | |
| | | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 | 0,03 | | | | | | |
| | Счет | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм | м2 | | 25,6 | 320 | 8192 | | | | 8192 |
| | Счет | Наличник прямой белый | м.п | | 192 | 300 | 57600 | | | | 57600 |
| | Счет | Стартовый профиль | м.п | | 171 | 150 | 25650 | | | | 25650 |
| | ГЭСН15-01-070-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i> | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | | 26,4 <i>0,6*44</i> | 504,7 | 13324 | 13324 | | | |

РАНД-Смета 2021

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|--------------------------------|---------------------------|------|-------|--------|---------------|-------|------|-----|--------|
| | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.-ч | 1,55 | 40,92 | 325,61 | 13323,96 | | | | |
| 13 | Счет | Изделия из листовой стали | м2 | 39,7 | 900 | 35730 | | | | 35730 |
| Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | 661489 | 96593 | 2420 | 740 | 562476 |
| Сметная прибыль | | | | | | 68543 | | | | |
| Итого по акту: | | | | | | 46824 | | | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | 70344 | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | 34 | | | | |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | | | | | | 216 | | | | |
| Деревянные конструкции | | | | | | 526595 | | | | |
| Материалы | | | | | | 125316 | | | | |
| Отделочные работы | | | | | | 54351 | | | | |
| Итого | | | | | | 776856 | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | 562476 | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | 2420 | | | | |
| ФОТ | | | | | | 97333 | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | 68543 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 46824 | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | 776856 | | | | |



Сдал

_____ директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев



_____ директор ООО "Искра" М.А. Соболев

Консультант отдела жилищной политики, транспорта и связи комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа МО "город Саянск"

_____ Л.В. Шевченко

_____ Т.П. Якина

_____ Д.Н. Чалов

Представители собственников помещения МКД №16