

Приложение к протоколу общего собрания
собственников МКД № 2 м-он Мирный

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Искра"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Управляющая компания Искра"
Стройка - Многоквартирный дом № 2 м-н Мирный
Объект -Капитальный ремонт. Устройство парковки на придомовой территории

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
	0322005	
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер
	дата	29.07.2020
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	28.08.2020	01.08.2020	31.08.2020

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2020 г.

Смета на устройство парковки
Основание - Ведомость объемов работ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 899,568 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 51,335 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 235,84 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе				
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Парковка												
1	ГЭСН27-03-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр</i>	Разборка бортовых камней: на бетонном основании БР 100.20.8 <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)</i>	100 м		0,6	17118,14	10271	10271				
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.-ч	81,302	48,78	210,55	10270,63					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		0,7	31,42	22		22		
3	ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза		0,7	64,09	45		45		
4	ГЭСН01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Разработка грунта вручную под БР (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	100 м3		0,05	33469,1	1673	1673			
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	163,24	8,16	205,03	1673,04				
5	ГЭСН27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Установка бортовых камней бетонных (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	100 м		0,6	37381,43	22429	10747	430		11252
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.-ч	80,6448	48,39	222,11	10747,9				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,72	0,43						
	1. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	0,68	0,41	998	409,18		409,18		
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,04	0,02	933	18,66		18,66		
	3. 04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5,9	3,54	3000	10620				10620
	4. 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,06	0,036	4000	144				144
	5. 11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0,17	0,102	4785	488,07				488,07
6	13.2.03.02	Камни бортовые	м		60	285,6	17136				17136
7	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза		98	65	6370		6370		
8	ГЭСН27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	100 м3		2	29438,1	58876	7017	43619		8240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.-ч	16,6632		33,33	210,55	7017,63			
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	14,81		29,62					
	1. 91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	1,93		3,86	1728	6670,08		6670,08	
	2. 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.час	4,76		9,52	980	9329,6		9329,6	
	3. 91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.час	7,08		14,16	1823	25813,68		25813,68	
	4. 91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.час	1,04		2,08	868	1805,44		1805,44	
	5. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	7		14	14,32	200,48			200,48
H, 3	6. 000	Смесь песчано-гравийная	м3	11,8		23,6	340,68	8040,05			8040,05
9	ФССЦпг-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг</i>	Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза			45	128,18	5768		5768	
10	ГЭСН27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пг</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	100 м3			2,84	138983,38	394713	15467	91894	287352
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	25,6414		72,82	212,4	15466,97			
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	20,6		58,5				7985,6	
	1. 91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	2,59		7,36	1085	7985,6		7985,6	
	2. 91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	2,3		6,53	1728	11283,84		11283,84	
	3. 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.час	2,46		6,99	980	6850,2		6850,2	
	4. 91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.час	12,21		34,68	1823	63221,64		63221,64	
	5. 91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.час	1,04		2,95	868	2560,6		2560,6	
	6. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	7		19,88	14,32	284,68			284,68
H, 3	7. 02.2.05.04	Щебень	м3	140		397,6	722	287067,2			287067,2
11	ФССЦпг-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг</i>	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза			20	177,23	3545		3545	
12	ГЭСН27-06-020-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пг</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	1000 м2			0,3	33738,08	10121	3080	6626	415
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	40,598		12,18	252,88	3080,08			
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	19,12		5,74					
	1. 91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.час	3,19		0,96	1464	1405,44		1405,44	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2. 91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш час	1,4	0,42	240	100,8		100,8		
	3. 91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.час	3,96	1,19	743,23	884,44		884,44		
	4. 91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.час	11,51	3,45	1195,65	4124,99		4124,99		
	5. 91.13.01-038	Машины поливомочные 6000 л	маш.час	0,39	0,12	868	104,16		104,16		
	6. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,04	0,01	933	9,33		9,33		
	7. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2	0,06	14,32	0,86				0,86
	8. 08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0,0062	0,0019	40336	76,64				76,64
	9. 11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,15	0,045	7544	339,48				339,48
13	01.2.01.02	Битум	т		0,0039	27350	107				107
14	04.2.01.04	Смесь асфальтобетонная	т		34,58	3877,72	134092				134092
15	ГЭСН27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)</i>	1000 м2		0,3	33768,02	10130	3080	6635		415
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	40,598	12,18	252,88	3080,08				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	19,12	5,74						
	1. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	0,03	0,01	998	9,98		9,98		
	2. 91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.час	3,19	0,96	1464	1405,44		1405,44		
	3. 91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.час	1,4	0,42	240	100,8		100,8		
	4. 91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.час	3,96	1,19	743,23	884,44		884,44		
	5. 91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.час	11,51	3,45	1195,65	4124,99		4124,99		
	6. 91.13.01-038	Машины поливомочные 6000 л	маш.час	0,39	0,12	868	104,16		104,16		
	7. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,04	0,01	933	9,33		9,33		
	8. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2	0,06	14,32	0,86				0,86
	9. 08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0,0062	0,0019	40336	76,64				76,64
	10. 11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,15	0,045	7544	339,48				339,48
16	01.2.01.02	Битум	т		0,0039	27350	107				107
17	04.2.01.04	Смесь асфальтобетонная	т		34,87	3877,72	135216				135216

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ФССЦпр-03-21-01-028 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 28 км	1 т груза		40	177,23	7089		7089		
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							817710	51335	172043		594332
Накладные расходы							45036				
Сметная прибыль							36822				
Итого по акту:											
Автомобильные дороги							586992				
Погрузо-разгрузочные работы							22				
Перевозка грузов автотранспортом							22817				
Земляные работы, выполняемые ручным способом							3079				
Материалы							286658				
Итого							899568				
В том числе:											
Материалы							594332				
Машины и механизмы							172043				
ФОТ							51335				
Накладные расходы							45036				
Сметная прибыль							36822				
ВСЕГО по акту							899568				

Сдал: Соболев директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Принял: Соболев директор ООО "Искра" М.А. Соболев

Консультант отдела жилищной политики, транспорта и связи комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа МО "город Саянск"

Л.В.Шевченко Л.В.Шевченко

Представители собственников помещения М К Д №2 мкр. "Мирный"

В.Е.Солдатенко В.Е.Солдатенко
Н.А.Петлеха Н.А.Петлеха