

СОГЛАСОВАНО:

Индивидуальный предприниматель



Иркутская область г. Саянск, м-н Строителей, дом 15, 16, 17
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Устройство ограждения площадок для сбора мусора у МКД № 15, 16, 17 м-н Строителей
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 88,570 тыс. руб.

Средства на оплату труда 7,832 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 34,05 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

дана 15 - 40500 руб. } прокурор
дана 16 - 23420 руб. } площадь
дана 17 - 18776 руб. } дана

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			Мат		
								Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ГЭСН07-05-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (1629 руб.): 155% от ФОТ (1051 руб.) СП (893 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (1051 руб.)	100 шт		0,06	557521,08	33451	1051	3491		28909	4,45	1,81
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	74,15	4,45	236,17	1050,96	1050,96					
		Затраты труда машинистов	чел.час	30,19	1,81								
	1. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	3,92	0,24	2200	528		528				
	2. 91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.час	20,38	1,22	2200	2684		2684				
	3. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	5,89	0,35	801,88	280,66		280,66				
	4. 04.1.02.06	Бетон	м3	0,71	0,0426	6400	272.64				272.64		
	5. 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	1,65	0,099	5800	574.2				574.2		
	6. 05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт	100	6	4677.12	28062,72				28062,72		
7	ГЭСН06-01-034-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство монолитного железобетонного пояса Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (2583 руб.): 105% от ФОТ (2460 руб.) СП (1353 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (2460 руб.)	100 м3		0,00603	2482769,7	14971	2460	1318		11193	10,55	0,58


Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел.час	1749,3	10,55	233,26	2460,89	2460,89					
		Затраты труда машинистов	чел.час	95,85	0,58								
	1. 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	91,51	0,55	2200	1210		1210				
	2. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	1,63	0,01	2200	22		22				
	3. 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,27		1247,57							
	4. 91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.час	85,68	0,52								
	5. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	2,44	0,01	801,88	8,02		8,02				
	6. 91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	283,22	1,71	39,89	68,21		68,21				
	7. 01.7.03.01-	Вода	м3	0,235	0,0014								
	8. 01.7.11.07-	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0,34	0,0021	57547,48	120,85				120,85		
	9. 01.7.15.06-	Гвозди строительные	т	0,067	0,0004	64832,24	25,93				25,93		
	10. 03.1.02.03-	Известь строительная: негашеная комовая, сорт	т	0,079	0,0005								
	11. 04.1.02.06	Бетон	м3	101,5	0,612	6400	3916,8				3916,8		
	12. 08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,054	0,0003	77760	23,33				23,33		
	13. 08.4.03.04	Арматура	т	16,7	0,1007	58000	5840,6				5840,6		
	14. 11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5	м3	0,178	0,0011								
	15. 11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	9,56	0,0576	10500	604,8				604,8		
	16. 11.1.03.01-	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м,	м3	1,51	0,0091	10500	95,55				95,55		
	17. 11.1.03.06-	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м,	м3	2,03	0,0122	9500	115,9				115,9		
	18. 11.2.13.04-	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	155	0,9347	480	448,66				448,66		
6	ФССЦпг-03-01-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза		6,5	145,91	948		948				
4	ГЭСН01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (1085 руб.): 80% от ФОТ (1356 руб.) СП (515 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (1356 руб.)	100 м3		0,023	58956,8	1356	1356				6,44	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	280	6,44	210,56	1356,01	1356,01					
8	ГЭСН01-02-060-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Погрузка вручную неуплотненного грунта из отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (207 руб.): 80% от ФОТ (259 руб.) СП (98 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (259 руб.)	100 м3		0,023	11277,59	259	259				1,23	
		Затраты труда рабочих (ср 1,5)	чел.час	53,56	1,23	210,56	258,99	258,99					
10	ГЭСН27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы Автомобильные дороги НР (58 руб.): 142% от ФОТ (41 руб.) СП (33 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (41 руб.)	100 м3		0,012	106939,92	1283	41	71		1171	0,19	0,18
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	15,72	0,19	216,38	41,11	41,11					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затраты труда машинистов	чел.час	14,81	0,18								
	1. 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.час	4,76	0,06	1247,57	74,85		74,85				
	2. 91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.час	7,08	0,08								
	3. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	7	0,084								
3	4. 02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная	м3	122	1,464	800	1171,2				1171,2		
11	ГЭСН27-06-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям, толщина покрытия: 20 см Автомобильные дороги: НР (2498 руб.): 142% от ФОТ (1759 руб.) СП (1425 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (1759 руб.)	100 м2		0,1144	147983,87	16929	1759	235		14935	7,45	2,06
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	65,09	7,45	236,17	1759,47	1759,47					
		Затраты труда машинистов	чел.час	17,97	2,06								
	1. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	0,63	0,07	2200	154		154				
	2. 91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.час	16,43	1,88								
	3. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,83	0,09	801,88	72,17		72,17				
	4. 01.7.03.01-	Вода	м3	0,009	0,001								
	5. 04.1.02.03	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований	м3	20,4	2,334	6400	14937,6				14937,6		
5	ФССЦпр-03-21-01-005 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км: I класс груза Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза		3,68	69,58	256		256				
9	ГЭСН07-05-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Демонтаж блоков стен подвалов массой: до 1,5 т (Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (625 руб.): 155% от ФОТ (403 руб.) СП (343 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ (403 руб.)	100 шт		0,02	92492,66	1850	403	1447			1,66	0,77
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	83,208	1,66	241,99	401,7	401,7					
		Затраты труда машинистов	чел.час	38,416	0,77								
	1. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	5,8	0,12	2200	264		264				
	2. 91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.час	23,92	0,48	2200	1056		1056				
	3. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	8,696	0,17	801,88	136,32		136,32				
12	ГЭСН07-05-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (780 руб.): 155% от ФОТ (503 руб.) СП (428 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ (503 руб.)	100 шт		0,02	135733,82	2715	503	1809		403	2,08	0,96

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затраты труда рабочих (ср 3.4)	чел.час	104,01	2,08	241,99	503,34	503,34					
		Затраты труда машинистов	чел.час	48,02	0,96								
	1. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	7,25	0,15	2200	330		330				
	2. 91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.час	29,9	0,6	2200	1320		1320				
	3. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	10,87	0,22	801,88	176,41		176,41				
	4. 04.1.02.06	Бетон	м3	0,47	0,0094	6400	60,16				60,16		
	5. 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	2,95	0,059	5800	342,2				342,2		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							74018	7832	9575		56611	34,05	6,36
Накладные расходы							9464						
Сметная прибыль							5088						
Итого по смете:													
Итого							88570					34,05	6,36
В том числе:													
Материалы							56611						
Машины и механизмы							9575						
ФОТ							7832						
Накладные расходы							9464						
Сметная прибыль							5088						
ВСЕГО по смете							88570					34,05	6,36

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Д	Код
О	0322005
О	
О	
П	
	3 И/20
	22.06.2020
И	

Вид деятельности по ОКДП	номер
Договор подряда (контракт)	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	28.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Смета №, Устройство ограждения площадки для сбора мусора у МКД 15, 16, 17 м-н Строителей

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 88,570 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 7,832 тыс. руб.

Сметная трудоемкость	34,05 чел.час
----------------------	---------------

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ГЭСН07-05-001-02 <i>Приказ Минстроя России от</i>	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т <i>НР (1629 руб.): 155% от ФОТ (1051 руб.) СП (893 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (1051 руб.)</i>	100 шт		0,06	557521,08	33451	1051	3491		28909	74,15 4,45	30,19 1,81
7	ГЭСН06-01-034-02 <i>Приказ Минстроя России от</i>	Устройство монолитного железобетонного пояса <i>НР (2583 руб.): 105% от ФОТ (2460 руб.) СП (1353 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (2460 руб.)</i>	100 м3		0,00603	2482769,7	14971	2460	1318		11193	1749,3 10,55	95,85 0,58
6	ФССЦпг-03-01-01-015 <i>Приказ Минстроя</i>	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза		6,5	145,91	948		948				

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ГЭСН01-02-058-02 Приказ Минстроя России от	Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 НР (1085 руб.): 80% от ФОТ (1356 руб.) СП (515 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (1356 руб.)	100 м3		0,023	58956,8	1356	1356				280 6,44	
8	ГЭСН01-02-060-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Погрузка вручную неуплотненного грунта из отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 НР (207 руб.): 80% от ФОТ (259 руб.) СП (98 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (259 руб.)	100 м3		0,023	11277,59	259	259				53,56 1,23	
10	ГЭСН27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы НР (58 руб.): 142% от ФОТ (41 руб.) СП (33 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (41 руб.)	100 м3		0,012	106939,92	1283	41	71		1171	15,72 0,19	14,81 0,18
11	ГЭСН27-06-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям, толщина покрытия: 20 см НР (2498 руб.): 142% от ФОТ (1759 руб.) СП (1425 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1759 руб.)	100 м2		0,1144	147983,87	16929	1759	235		14935	65,09 7,45	17,97 2,06
5	ФССЦлг-03-21-01-005 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км: I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза		3,68	69,58	256		256				
9	ГЭСН07-05-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Демонтаж блоков стен подвалов массой: до 1,5 т (Табл. 2. п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (625 руб.): 155% от ФОТ (403 руб.) СП (343 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (403 руб.)	100 шт		0,02	92492,66	1850	403	1447			83,208 1,66	38,416 0,77
12	ГЭСН07-05-001-03 Приказ Минстроя России от	Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т НР (780 руб.): 155% от ФОТ (503 руб.) СП (428 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (503 руб.)	100 шт		0,02	135733,82	2715	503	1809		403	104,01 2,08	48,02 0,96
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							74018	7832	9575		56611	34,05	6,36
Накладные расходы							9464						
Сметная прибыль							5088						
Итого по акту:													
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							42712					8,19	3,54
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							18907					10,55	0,58
Перевозка грузов автотранспортом							1204						
Земляные работы, выполняемые ручным способом							3521					7,67	
Автомобильные дороги							22226					7,64	2,24
Итого							88570					34,05	6,36
В том числе:													
Материалы							56611						
Машины и механизмы							9575						

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ФОТ							7832						
Накладные расходы							9464						
Сметная прибыль							5088						
ВСЕГО по акту							88570					34,05	6,36

Сдал: Индивидуальный предприниматель В. В. Попенок



Принял: Директор ООО «Искра» М. А. Соболев

