

АКТ

Осмотр инженерного оборудования многоквартирного дома м-н Мирный дом № 2
г.Саянск 14 апреля 2015 г.

Комиссия: ООО «Управляющая компания Искра» в составе:

1. Энергетик Швидко Н.С.
2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Большаков А.В.
в присутствии: Толкачевой Г.М. Каушева Г.Л

Составили настоящий акт в том, что произведен осмотр дома № 2 мкр. «Мирный»

Состояние инженерного оборудования:

ВРУ -1 удовл	ВРУ -2 удовл	ВРУ3 - удовл
ВРУ -4 удовл	ВРУ -5 удовл	
Вводной кабель: ВРУ 1 - АВВГ2 (3х195 +1х90), ВРУ 2 - АВВГ2 (3х195 +1х90),		
ВРУ 3 - АВВГ2 (3х195 +1х90), ВРУ 4 - АВВГ2 (3х95 +1х35),		
ВРУ 5 - АВВГ2 (3х95 +1х35).		
Распределительные сети: от ВРУ 1 по подвалу до подъездов в коробах состояние удовл		
от ВРУ2 по подвалу до подъездов в коробах состояние удовл.		
от ВРУ3 от подвала до подъездов в коробах состояние удовл.		
от ВРУ4 от подвала до подъездов в коробах состояние удовл		
от ВРУ5 от подвала до подъездов в коробах состояние удовл		
Групповые сети освещения (подвал): освещение отсутствует		
Групповые сети освещения (подъезды):		
1 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 18Вт - удовл		
2 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 40 Вт. - неудовл.		
3 подъезд – освещение выполнено патронами с лампами накаливания - неудовл		
4 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 18Вт - удовл		
5 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 18Вт - удовл		
6 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 18Вт - удовл		
7 подъезд – освещение выполнено - неудовл		
8 подъезд – освещение выполнено патронами с лампами накаливания – неудовл.		
9 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 40Вт - удовл		
10 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 18Вт - удовл		
11 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 18Вт - удовл		
12 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 18Вт - удовл		
13 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 40Вт - неудовл		
14 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 18Вт - удовл		
15 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 18Вт - удовл		
16 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 18Вт - удовл		
17 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 40Вт - неудовл		
18 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 18Вт - удовл		
19 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 40Вт - неудовл		
20 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 18Вт - удовл		
21 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 18Вт - удовл		
Групповые сети освещения (уличное): 8 светильников с лампами - 6шт ДРЛ 250Вт,		
2шт ДРЛ 400Вт – состояние светильников удовл, состояние питающей сети – удовл.		
Этажные щитки (ниши):		

1 подъезд – состояние удовл
2 подъезд – состояние удовл
3 подъезд – состояние удовл
4 подъезд – состояние удовл
5 подъезд – состояние удовл
6 подъезд – состояние удовл
7 подъезд – состояние удовл
8 подъезд – состояние удовл
9 подъезд – состояние удовл
10 подъезд – состояние удовл
11 подъезд – состояние удовл
12 подъезд – состояние удовл
13 подъезд – состояние удовл
14 подъезд – состояние удовл
15 подъезд – состояние удовл
16 подъезд – состояние удовл
17 подъезд – состояние удовл
18 подъезд – состояние удовл
19 подъезд – состояние удовл
20 подъезд – состояние удовл
21 подъезд – состояние удовл

В результате осмотра установлено:

ввод здания в эксплуатацию: _____ год

ВРУ 1,2,3,4,5 – необходимо выполнить: ревизию с заменой предохранителей, освещение помещения
Вводной кабель: необходимо выполнить маркировку, с установкой маркировочных бирок.
Распределительные сети: -----
Групповые сети освещения (подвал): необходимо выполнить прокладку групповых сетей освещения ТУ, розеточной группы, питания насосов, теплоприборов в соответствии с правилами. необходимо выполнить прокладку групповых сетей освещения подвала с установкой светильников
Групповые сети освещения (подъезды):
1 подъезд:
Необходимо выполнить управление освещением подъезда, с прокладкой сетей, установкой соответствующей аппаратуры
2 подъезд: необходимо выполнить прокладку групповых сетей освещения подъезда с установкой светильников ЛПО 1х18 Вт. – 6 шт.
Необходимо выполнить управление освещением подъезда, с прокладкой сетей, установкой соответствующей аппаратуры
3 подъезд: необходимо выполнить прокладку групповых сетей освещения подъезда с установкой светильников ЛПО 1х18 Вт. – 6 шт.
Необходимо выполнить управление освещением подъезда, с прокладкой сетей, установкой соответствующей аппаратуры
4 подъезд:
Необходимо выполнить управление освещением подъезда, с прокладкой сетей, установкой соответствующей аппаратуры
5 подъезд:
Необходимо выполнить управление освещением подъезда, с прокладкой сетей, установкой соответствующей аппаратуры
6 подъезд:


[illegible]

необходимо выполнить: ревизию светильников.

Этажные щитки:

- 1 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств
- 2 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств
- 3 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств
- 4 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств
- 5 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств
- 6 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств
- 7 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств
- 8 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств
- 9 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств
- 10 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств
- 11 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств
- 12 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств
- 13 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств
- 14 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств
- 15 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств
- 16 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств
- 17 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств
- 18 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств
- 19 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств
- 20 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств
- 21 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств

Члены комиссии:

 Швидко Н.С.

 Толкачева Г.М. Каушев Г.Л

 Большаков А.В.