

АКТ

Осмотр инженерного оборудования многоквартирного дома

м-н «Мирный» дом № 2

г.Саянск

02.04. 2015 г.

Комиссия: ООО «Управляющая компания Искра» в составе:

1. Инженер по ремонту А.В.МОТЫК

2. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Чингиз А.В.

в присутствии: Толкачевой Т.М. 8-2-134 8(950) 086-23-69
Каушева Т.Л. 8(902) 769-54-52

Составили настоящий акт в том, что произведен осмотр дома № 2

Состояние инженерного оборудования:

Система отопления : „удовлетворительно“

Система водоснабжения : „удовлетворительно“

Система водоотведение : „удовлетворительно“

В результате осмотра установлено:

ввод здания в эксплуатацию: 1990-1991 год

- 1) Замена трубопроводов водоотведения $\phi 100$ - 5 метров.
- 2) Нужна замена трубопроводов на системе водоснабжения:
 $\phi 25$ - 10 м; $\phi 20$ - 10 м; $\phi 15$ - 15 м; $\phi 50$ - 5 м.
- 3) Нужна замена трубопроводов системы отопления:
 $\phi 25$ - 8 м; $\phi 20$ - 10 м.
- 4) Система водоснабжения и отопления частично нуждается в теплоизоляции.
- 5) Нужна наладка РТВ Ж - 6 шт.
- 6) Нужна замена кранов шаровых $\phi 80$ - 7 шт.
- 7) Нужна замена кранов шаровых $\phi 50$ - 4 шт.
- 8) Нужна замена кранов шаровых $\phi 25$ - 30 шт.
—||— $\phi 20$ - 25 шт.
—||— $\phi 15$ - 55 шт.
- 9) Ответствуют заглушки на системе водоотведения - 30 шт.
- 10) Нужна термометрия на системе ГВС - 6 шт.
- 11) Нужна обратная клапана $\phi 32$ - 6 шт.
- 12) В тепловом узле № IV нужна замена циркуляционного насоса - 1 шт.

Члены комиссии:

Мотык

А.В.МОТЫК

Чичигин

А.В.ЧИЧИГИН

Каушев

Т.Л. Каушев

Толкачев

Т.М. Толкачев