

АКТ

Осмотр инженерного оборудования многоквартирного дома м-н Мирный дом № 14
г.Саянск 14 апреля 2015 г.

Комиссия: ООО «Управляющая компания Искра» в составе:

1. Энергетик Швидко Н.С.
2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Трушкин В.В.
в присутствии: Астахова А.Ф.

Составили настоящий акт в том, что произведен осмотр дома № 14 мкр. «Мирный»

Состояние инженерного оборудования:

ВРУ -1 удовл	ВРУ -2 удовл	ВРУ3 - удовл
Вводной кабель: ВРУ 1 - 2 АВВГ 4х70 ВРУ 2 - 2 АВВГ (3х120+1х50), ВРУ 3 - 2 АВВГ (3х150+1х50)		
Распределительные сети: от ВРУ 1 по подвалу до подъездов в коробах состояние удовл от ВРУ2 по подвалу до подъездов в коробах состояние удовл. от ВРУ3 от подвала до подъездов в коробах состояние удовл.		
Групповые сети освещения (подвал): освещение отсутствует		
Групповые сети освещения (подъезды):		
1 подъезд – освещение выполнено светильниками с лампами накаливания - неудовл		
2 подъезд – освещение выполнено светильниками с лампами накаливания тамбур и 1 этаж остальные светильники с люминесцентными лампами 40 Вт - неудовл.		
3 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 40Вт - удовл		
4 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 40Вт, тамбур и 1 этаж светильниками с лампами накаливания - удовл		
5 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 40Вт - удовл		
6 подъезд – освещение выполнено светильниками с лампами накаливания - неудовл		
7 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 18Вт - удовл		
8 подъезд – освещение выполнено светильниками с лампами накаливания – неудовл.		
9 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 18Вт - удовл		
10 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 18Вт - удовл		
11 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 18Вт -удовл		
12 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 18Вт -удовл		
13 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 18Вт -удовл		
Групповые сети освещения (уличное): 11 светильников с лампами - 1шт ДРЛ 400Вт, 2шт ДНаТ 250Вт, 8шт ДРЛ 250Вт – состояние светильников удовл, состояние питающей сети – удовл		
Этажные щитки (ниши):		
1 подъезд – состояние удовл		
2 подъезд – состояние удовл		
3 подъезд – состояние удовл		
4 подъезд – состояние удовл		
5 подъезд – состояние удовл		
6 подъезд – состояние удовл		
7 подъезд – состояние удовл		
8 подъезд – состояние удовл		
9 подъезд – состояние удовл		

10подъезд – состояние удовл
11 подъезд – состояние удовл
12 подъезд – состояние удовл
13 подъезд – состояние удовл



В результате осмотра установлено:

ввод здания в эксплуатацию: _____ год

ВРУ 1,2,3 – необходимо выполнить: ревизию с заменой предохранителей, освещение помещения
Вводной кабель: необходимо выполнить маркировку, с установкой маркировочных бирок.
Распределительные сети: -----
Групповые сети освещения (подвал): необходимо выполнить прокладку групповых сетей освещения ТУ, розеточной группы, питания насосов, теплоприборов в соответствии с правилами. необходимо выполнить прокладку групповых сетей освещения подвала с установкой светильников
Групповые сети освещения (подъезды):
1подъезд: необходимо выполнить прокладку групповых сетей освещения подъезда с установкой светильников ЛПО 1х18 Вт.– 6 шт.
Необходимо выполнить управление освещением подъезда, с прокладкой сетей, установкой соответствующей аппаратуры
2подъезд: необходимо выполнить прокладку групповых сетей освещения подъезда с установкой светильников ЛПО 1х18 Вт.– 3 шт.
Необходимо выполнить управление освещением подъезда, с прокладкой сетей, установкой соответствующей аппаратуры
3подъезд:
Необходимо выполнить управление освещением подъезда, с прокладкой сетей, установкой соответствующей аппаратуры
4подъезд:
Необходимо выполнить управление освещением подъезда, с прокладкой сетей, установкой соответствующей аппаратуры
5подъезд:
Необходимо выполнить управление освещением подъезда, с прокладкой сетей, установкой соответствующей аппаратуры
6подъезд: необходимо выполнить прокладку групповых сетей освещения подъезда с установкой светильников ЛПО 1х18 Вт.– 6 шт.
Необходимо выполнить управление освещением подъезда, с прокладкой сетей, установкой соответствующей аппаратуры
7подъезд:
Необходимо выполнить управление освещением подъезда, с прокладкой сетей, установкой соответствующей аппаратуры
8подъезд: необходимо выполнить прокладку групповых сетей освещения подъезда с установкой светильников ЛПО 1х18 Вт.– 6 шт.
Необходимо выполнить управление освещением подъезда, с прокладкой сетей, установкой соответствующей аппаратуры
9подъезд:
Необходимо выполнить управление освещением подъезда, с прокладкой сетей, установкой соответствующей аппаратуры
10подъезд:
Необходимо выполнить управление освещением подъезда, с прокладкой сетей, установкой соответствующей аппаратуры
11подъезд:
Необходимо выполнить управление освещением подъезда, с прокладкой сетей, установкой соответствующей аппаратуры
12подъезд:

Необходимо выполнить управление освещением подъезда, с прокладкой сетей, установкой соответствующей аппаратуры
13подъезд:
Необходимо выполнить управление освещением подъезда, с прокладкой сетей, установкой соответствующей аппаратуры
Групповые сети освещения (уличное):
необходимо выполнить: ревизию светильников.
Этажные щитки:
1 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств
2 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств
3 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств
4 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств
5 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств
6 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств
7 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств
8 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств
9 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств
10 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств
11 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств
12 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств
13 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств

Члены комиссии:

 Швидко Н.С.
 Астахов А.Ф.
 Трушкин В.В.