

АКТ

Осмotra инженерного оборудования многоквартирного дома м-н Строителей дом № 13
г.Саянск 17 марта 2015 г.

Комиссия: ООО «Управляющая компания Искра» в составе:

1. Энергетик Швидко Н.С.
2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Трушкин В.В.
в присутствии: Шинкаренко Е.В.

Составили настоящий акт в том, что произведен осмотр дома № 13 мкр. «Строителей»

Состояние инженерного оборудования:

ВРУ -1 удовл	ВРУ -2 удовл	ВРУ3 - удовл
ВРУ4 - удовл		
Вводной кабель: ВРУ 1 - АСБ1(3х95+1х35) 7м от делителя, резерв отсутв		
ВРУ 2 – АСБ1(3х95+1х35) м от делителя, резерв отсутствует		
ВРУ3 АСБ1(3х95+1х35) м от делителя, резерв отсутствует		
ВРУ3 АСБ1(3х95+1х35) м от делителя, резерв отсутствует		
Распределительные сети: от ВРУ 1 по подвалу до подъездов в коробах состояние удовл		
от ВРУ2 по подвалу до подъездов в коробах состояние удовл.		
от ВРУ3 от подвала до подъездов в коробах состояние удовл.		
от ВРУ4 от подвала до подъездов в коробах состояние удовл.		
Групповые сети освещения (подвал): освещение отсутствует		
Групповые сети освещения (подъезды):		
1 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 18Вт - удовл		
2 подъезд – освещение выполнено светильниками с лампами накаливания - неудовл.		
3 подъезд – освещение выполнено патронами с лампами накаливания - неудовл		
4 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 40Вт - неудовл		
5 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 18Вт - удовл		
6 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 18Вт - удовл		
7 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 18Вт - удовл		
8 подъезд – освещение выполнено патронами с лампами накаливания – неудовл.		
9 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 18Вт - удовл		
Групповые сети освещения (уличное): 4 светильников с лампами - 3шт ДРЛ 400Вт, 1шт ДРЛ 250Вт – состояние светильников удовл, состояние питающей сети – удовл.		
Этажные щитки (ниши):		
1 подъезд – состояние удовл		
2 подъезд – состояние удовл		
3 подъезд – состояние удовл		
4 подъезд – состояние удовл		
5 подъезд – состояние удовл		
6 подъезд – состояние удовл		
7 подъезд – состояние удовл		
8 подъезд – состояние удовл		
9 подъезд – состояние удовл		


В результате осмотра установлено:


ввод здания в эксплуатацию: _____ год

ВРУ 1,2,3,4 – необходимо выполнить: ревизию с заменой предохранителей, освещение помещения
Вводной кабель: необходимо выполнить маркировку, с установкой маркировочных бирок.
Распределительные сети: в п-д №4 необходимо выполнить скрытую проводку распред. сетей от подвала до 1 этажа
Групповые сети освещения (подвал): необходимо выполнить прокладку групповых сетей освещения ТУ, розеточной группы, питания насосов, теплоприборов в соответствии с правилами. необходимо выполнить прокладку групповых сетей освещения подвала с установкой светильников
Групповые сети освещения (подъезды):
1 подъезд:
Необходимо выполнить управление освещением подъезда, с прокладкой сетей, установкой соответствующей аппаратуры
2 подъезд: необходимо выполнить прокладку групповых сетей освещения подъезда с установкой светильников ЛПО 1x18 Вт.– 6 шт.
Необходимо выполнить управление освещением подъезда, с прокладкой сетей, установкой соответствующей аппаратуры
3 подъезд: необходимо выполнить прокладку групповых сетей освещения подъезда с установкой светильников ЛПО 1x18 Вт.– шт.
Необходимо выполнить управление освещением подъезда, с прокладкой сетей, установкой соответствующей аппаратуры
4 подъезд: необходимо выполнить прокладку групповых сетей освещения подъезда с установкой светильников ЛПО 1x18 Вт.– шт.
Необходимо выполнить управление освещением подъезда, с прокладкой сетей, установкой соответствующей аппаратуры
5 подъезд:
Необходимо выполнить управление освещением подъезда, с прокладкой сетей, установкой соответствующей аппаратуры
6 подъезд:
Необходимо выполнить управление освещением подъезда, с прокладкой сетей, установкой соответствующей аппаратуры
7 подъезд:
Необходимо выполнить управление освещением подъезда, с прокладкой сетей, установкой соответствующей аппаратуры
8 подъезд: необходимо выполнить прокладку групповых сетей освещения подъезда с установкой светильников ЛПО 1x18 Вт.– шт.
Необходимо выполнить управление освещением подъезда, с прокладкой сетей, установкой соответствующей аппаратуры
9 подъезд:
Необходимо выполнить управление освещением подъезда, с прокладкой сетей, установкой соответствующей аппаратуры
Групповые сети освещения (уличное):
необходимо выполнить: ревизию светильников.
Этажные щитки:
1 подъезд – необходимо выполнить ревизию, с заменой колодок, установку запорных устройств
2 подъезд – необходимо выполнить ревизию, с заменой колодок, установку запорных устройств
3 подъезд – необходимо выполнить ревизию, с заменой колодок, установку запорных устройств
4 подъезд – необходимо выполнить ревизию, с заменой колодок, установку запорных устройств
5 подъезд – необходимо выполнить ревизию, с заменой колодок, установку запорных устройств
6 подъезд – необходимо выполнить ревизию, с заменой колодок, установку запорных устройств

7 подъезд – необходимо выполнить ревизию, с заменой колодок, установку запорных устройств
8 подъезд – необходимо выполнить ревизию, с заменой колодок, установку запорных устройств
9 подъезд – необходимо выполнить ревизию, с заменой колодок, установку запорных устройств

Члены комиссии:

 Швидко Н.С.

 Шинкаренко Е.В. 19.03.2015г.

 Трушкин В.В.