

Инвестор
Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

ООО "Управляющая компания Искра"

МКД 5 м-н "Олимпийский"

Замена инженерных сетей теплоснабжения (подвальная часть) МКД № 5 м-н "Олимпийский" 2,3 блок

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

01.11.2019

Номер документа

Дата
составления

04.12.2019

Отчётный период

с

по

01.11.2019

30.11.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 897 683 руб.

Раздел 1									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
в акте	в смете				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	1	Демонтаж трубопровода отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	ГЭСН 16-02-005-01	100 м трубопровода	2,55			9 086,29	23 170,04
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей (К = 0,6)	1 Разряд: 4,1	чел.-ч	217,33	36,498	93,0699	7 932,07	20 226,78
		Итого:				36,498	93,0699	7 932,07	20 226,78
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	0,47	1,1985	438,51	1 118,20
		Шлифовальная машина угловая		маш.-ч	50,00	4,1	10,455	205,00	522,75
		Итого:						643,51	1 640,95
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Диск отрезной "РЕЗОЛИТ" 230x2,5		шт	71,50	7,1428	18,21414	510,71	1 302,31
Итого:						510,71	1 302,31		

2	2	Прокладка трубопровода отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	ГЭСН 16-02-005-01	100 м трубопровода	2,55			43 203,90	110 169,94
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 4,1	чел.-ч	217,33	60,83	155,1165	13 220,12	33 711,30
		Итого:				60,83	155,1165	13 220,12	33 711,30
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Аппараты для газовой сварки и резки	040504	маш.-ч	50,00	10,5	26,775	525,00	1 338,75
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	0,47	1,1985	438,51	1 118,20
		Шлифовальная машина угловая		маш.-ч	50,00	4,1	10,455	205,00	522,75
		Итого:						1 168,51	2 979,70
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Кислород технический газообразный	101-0324	м3	82,21	0,35	0,8925	28,77	73,37
		Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6		шт	20,90	7	17,85	146,30	373,07
		Сварочная проволока СВ-08А d3 мм (в мотках)		кг	104,50	2,9	7,395	303,05	772,78
		Карбид кальция (1 кг)		кг	117,30	21	53,55	2 463,30	6 281,42
		Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 32*3,2 ст.2ПС ТАГМЕТ		м	208,13	100	255	20 813,00	53 073,15
		Отвод стальной Ду32*3,5 90° . Материал - сталь 20. ГОСТ 17375-2001		шт	36,72	24,313725	61,99999875	892,80	2 276,64
		Кран шаровый для воды под приварку Ду 32 Ру40 БИВАЛ КШТ 11.050.040		шт	885,71	4,705882	11,9999991	4 168,05	10 628,52
		Итого:						28 815,27	73 478,94
3	3	Демонтаж трубопровода отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм	ГЭСН 16-02-005-05	100 м трубопровода	2,8			11 443,80	32 042,63
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей (К = 0,6)	1 Разряд: 4,1	чел.-ч	217,33	47,85	133,98	10 399,19	29 117,73
		Итого:				47,85	133,98	10 399,19	29 117,73
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	0,67	1,876	625,11	1 750,31
		Шлифовальная машина угловая		маш.-ч	50,00	4,1	11,48	205,00	574,00
		Итого:						830,11	2 324,31
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Диск отрезной "РЕЗОЛИТ" 230x2,5		шт	71,50	3	8,4	214,50	600,60
		Итого:						214,50	600,60
4	4	Прокладка трубопровода отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм	ГЭСН 16-02-005-05	100 м трубопровода	2,8			62 023,72	173 666,42
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 4,1	чел.-ч	217,33	79,75	223,3	17 331,98	48 529,54
		Итого:				79,75	223,3	17 331,98	48 529,54
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Аппараты для газовой сварки и резки	040504	маш.-ч	50,00	15,6	43,68	780,00	2 184,00

		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	0,67	1,876	625,11	1 750,31
		Шлифовальная машина угловая		маш.-ч	50,00	4,1	11,48	205,00	574,00
		Итого:						1 610,11	4 508,31
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Кислород технический газообразный	101-0324	м3	82,21	4,8	13,44	394,61	1 104,90
		Труба ГОСТ 10704-91 d 89*3,5		м	396,16	62,5	175	24 760,00	69 328,00
		Сварочная проволока СВ-08А d3 мм (в мотках)		кг	104,50	1,4	3,92	146,30	409,64
		Карбид кальция (1 кг)		кг	117,30	15,1	42,28	1 771,23	4 959,44
		Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6		шт	20,90	5,555555	15,555554	116,11	325,11
		Отвод стальной Ду89*3,5 90° . Материал - сталь 20. ГОСТ 17375-2001		шт	226,69	7,142857	19,9999996	1 619,21	4 533,80
		Труба ГОСТ 10704-91 d 76*3,5		м	393,06	20,714285	57,999998	8 141,96	22 797,48
		Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 50*3,5 ст.2ПС ТАГМЕТ		м	329,22	16,785714	46,9999992	5 526,19	15 473,34
		Круг г/к 10мм 3ПС ЗСМК		м	46,11	13,142857	36,7999996	606,02	1 696,85
		Итого:						43 081,63	120 628,56
5	5	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Изофом"): трубками	ГЭСН 26-01-017-1	10 м трубопроводов	5,35			7 718,90	41 296,13
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 4,2	чел.-ч	220,58	3,52	18,832	776,43	4 153,92
		Итого:				3,52	18,832	776,43	4 153,92
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	0,25	1,3375	233,25	1 247,89
		Итого:						233,25	1 247,89
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		ЭНЕРГОФЛЕКС(аналог ADVANCE-50) скотч лента 48-50*50м		шт	742,72	0,1869158	0,99999953	138,83	742,72
		ISODOM ОТ трубная изоляция 9мм 42		м	29,04	47,663551	254,9999979	1 384,15	7 405,20
		ISODOM ОТ трубная изоляция 9мм 54		м	39,60	9,3457943	49,99999951	370,09	1 980,00
		ISODOM ОТ трубная изоляция 9мм 76		м	75,68	11,2149532	59,99999962	848,75	4 540,80
		ISODOM ОТ трубная изоляция 9мм 89		м	117,92	33,644859	179,9999957	3 967,40	21 225,60
		Итого:						6 709,22	35 894,32
6	6	Теплоизоляция трубопровода жидко-керамическим покрытием	ГЭСН 15-04-030-4	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,986			20 607,20	20 318,70
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 3,3	чел.-ч	197,10	71,06	70,06516	14 005,98	13 809,90
		Итого:				71,06	70,06516	14 005,98	13 809,90
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	0,03	0,02958	27,99	27,60
		Итого:						27,99	27,60

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
	Теплоизоляционное покрытие RE-THERM Стандарт 10л	1л	540,10	12,170385	11,99999961	6 573,22	6 481,20
	Итого:					6 573,22	6 481,20

						Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат						400 663,85	149 549,17
Оценка условий труда							13 459,43
Итого по оплате труда							163 008,59
Накладные расходы 128*0,7*0,9							132 036,96
Сметная прибыль 83*0,9*0,85							102 695,41
Итого: 251 114,69 + 397 740,97						648 855,65	397 740,97
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						648 855,65	

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	694,36	215,38	149 549,17
Оценка условий труда					13 459,43
Всего					163 008,59

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	7,52	933,00	7 012,50
	Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	43,87	50,00	2 193,50
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	70,46	50,00	3 522,75
На сумму:					12 728,75

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Диск отрезной "РЕЗОЛИТ" 230x2,5	шт	26,61	71,50	1 902,91
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	14,33	82,21	1 178,27
	Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	33,41	20,90	698,18
	Сварочная проволока СВ-08А d3 мм (в мотках)	кг	11,32	104,50	1 182,42
	Карбид кальция (1 кг)	кг	95,83	117,30	11 240,86
	Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 32*3,2 ст.2ПС ТАГМЕТ	м	255,00	208,13	53 073,15
	Отвод стальной Ду32*3,5 90° . Материал - сталь 20. ГОСТ 17375-2001	шт	62,00	36,72	2 276,64
	Кран шаровый для воды под приварку Ду 32 Ру40 БИВАЛ КШТ 11.050.040	шт	12,00	885,71	10 628,52
	Труба ГОСТ 10704-91 d 89*3,5	м	175,00	396,16	69 328,00

	Отвод стальной Ду89*3,5 90° . Материал - сталь 20. ГОСТ 17375-2001	шт	20,00	226,69	4 533,80
	Труба ГОСТ 10704-91 d 76*3,5	м	58,00	393,06	22 797,48
	Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 50*3,5 ст.2ПС ТАГМЕТ	м	47,00	329,22	15 473,34
	Круг г/к 10мм ЗПС ЗСМК	м	36,80	46,11	1 696,85
	ЭНЕРГОФЛЕКС(аналог ADVANCE-50) скотч лента 48-50*50м	шт	1,00	742,72	742,72
	ISODOM ОТ трубная изоляция 9мм 42	м	255,00	29,04	7 405,20
	ISODOM ОТ трубная изоляция 9мм 54	м	50,00	39,60	1 980,00
	ISODOM ОТ трубная изоляция 9мм 76	м	60,00	75,68	4 540,80
	ISODOM ОТ трубная изоляция 9мм 89	м	180,00	117,92	21 225,60
	Теплоизоляционное покрытие RE-THERM Стандарт 10л	л	12,00	540,10	6 481,20

На сумму: 238 385,93

Итого по ресурсам 251 114,69

Раздел 2									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
в акте	в смете					Цена	На единицу	Всего	На единицу
7	7	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм	ГЭСНр 65-15-1	100 м трубопроводов	0,54				29 569,62
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 3,3	чел.-ч	197,10		89,3	48,222	17 601,10
		Итого:					89,3	48,222	17 601,10
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Аппараты для газовой сварки и резки	040504	маш.-ч	50,00		4,1	2,214	205,00
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00		0,1	0,054	93,30
		Итого:							298,30
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Кислород технический газообразный	101-0324	м3	82,21		3	1,62	246,63
		Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6		шт	20,90		51,42857	27,7714278	1 074,86
		Карбид кальция (1 кг)		кг	117,30		9	4,86	1 055,70
		Сварочная проволока СВ-08А d3 мм (в мотках)		кг	104,50		0,6	0,324	62,70
		Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 20*2,8 ст.2ПС ТАГМЕТ		м	112,30		22,222222	11,99999988	2 495,56
		Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8 ст.2ПС ТАГМЕТ		м	86,59		77,777777	41,99999958	6 734,78
		Итого:							11 670,22
								Стоимость	Зарплата

Итого прямых затрат			15 967,60	9 504,01
Оценка условий труда	9 %			855,41
Итого по оплате труда				10 360,01
Накладные расходы 103*0,7	72,1 %			7 469,57
Сметная прибыль 60*0,9	54 %			5 594,40
Итого: 6 463,00 + 23 423,98			29 886,98	23 423,98
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			29 886,98	

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	48,22	197,10	9 504,59
	Оценка условий труда				855,41
	Всего				10 360,01

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,21	50,00	110,70
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,05	933,00	50,38
	На сумму:				161,08

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,62	82,21	133,18
	Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	27,77	20,90	580,42
	Карбид кальция (1 кг)	кг	4,86	117,30	570,08
	Сварочная проволока СВ-08А d3 мм (в мотках)	кг	0,32	104,50	33,86
	Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 20*2,8 ст.2ПС ТАГМЕТ	м	12,00	112,30	1 347,60
	Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8 ст.2ПС ТАГМЕТ	м	42,00	86,59	3 636,78
	На сумму:				6 301,92

Итого по ресурсам

6 463,00

Раздел 3									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
в акте	в смете				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
8	8	Установка кранов	ГЭСН 18-07-001-05	1 комплект	86			281,34	24 195,19
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 4,4	чел.-ч	227,08	0,12	10,32	27,25	2 343,42
		Итого:				0,12	10,32	27,25	2 343,42

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
	Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15) VALTEC 214		шт	238,85	0,9069767	77,9999962	216,63	18 630,30
	Кран шаровый ппр,р,вр, 3/4" (20) VALTEC 214		шт	308,50	0,093023	7,9999978	28,70	2 467,99
	Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK		уп	113,16	0,04	3,44	4,53	389,27
	Герметик сантехнический		шт	60,50	0,07	6,02	4,24	364,21
	Итого:						254,09	21 851,77

9	9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	ГЭСН 16-07-005-02	100 м трубопровода	54,5			1 350,28	73 590,06
ТРУДОЗАТРАТЫ:									
	Затраты труда рабочих-строителей	1	Разряд: 5,3	чел.-ч	258,78	5,01	273,045	1 296,50	70 659,22
	Итого:					5,01	273,045	1 296,50	70 659,22
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	042900		маш.-ч	29,67	1,5	81,75	44,51	2 425,52
	Итого:							44,51	2 425,52
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ									
	Вода	411-0001		м3	2,44	3,8	207,1	9,27	505,32
	Итого:							9,27	505,32

								Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат								97 785,26	73 002,64

Оценка условий труда	9 %	6 570,24
Итого по оплате труда		79 572,87
Накладные расходы 128*0,7*0,9	81 %	64 454,03
Сметная прибыль 83*0,9*0,85	63 %	50 130,91
Итого: 24 782,62 + 194 157,81		218 940,43
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		218 940,43

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудовозатраты рабочих	чел.-ч	283,37	257,63	73 002,64
	Оценка условий труда	9 %			6 570,24
	Всего				79 572,87

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.-ч	81,75	29,67	2 425,52

На сумму: 2 425,52

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15) VALTEC 214	шт	78,00	238,85	18 630,30
	Кран шаровый ппр,р,вр, 3/4" (20) VALTEC 214	шт	8,00	308,50	2 467,99
	Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп	3,44	113,16	389,27
	Герметик сантехнический	шт	6,02	60,50	364,21
411-0001	Вода	м3	207,10	2,44	505,32

На сумму: 22 357,10

Итого по ресурсам 24 782,62

	Стоимость	Зарплата
--	-----------	----------

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

ВСЕГО ПО АКТУ

В том числе: Накладные расходы 128*0,85*0,94*0,9

80,64 % от ФОТ

В том числе: Сметная прибыль 83*0,8*0,9*0,85

62,63 % от ФОТ

В том числе: Лимитированные затраты

4,06 % от прямых затрат

514 416,70

897 683,06 252 941,47

203 960,55

158 420,73

20 885,08

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	1 025,95	226,19	232 056,40
	Оценка условий труда		9 %		20 885,08
	Всего				252 941,47

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	7,57	933,00	7 062,88
	Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	43,87	50,00	2 193,50
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	72,67	50,00	3 633,45
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.-ч	81,75	29,67	2 425,52

На сумму: 15 315,36

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Диск отрезной "РЕЗОЛИТ" 230x2,5	шт	26,61	71,50	1 902,91
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	15,95	82,21	1 311,46
	Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	61,18	20,90	1 278,60
	Сварочная проволока СВ-08А d3 мм (в мотках)	кг	11,64	104,50	1 216,28

	Карбид кальция (1 кг)	кг	100,69	117,30	11 810,94
	Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 32*3,2 ст.2ПС ТАГМЕТ	м	255,00	208,13	53 073,15
	Отвод стальной Ду32*3,5 90° . Материал - сталь 20. ГОСТ 17375-2001	шт	62,00	36,72	2 276,64
	Кран шаровый для воды под приварку Ду 32 Ру40 БИВАЛ КШТ 11.050.040	шт	12,00	885,71	10 628,52
	Труба ГОСТ 10704-91 d 89*3,5	м	175,00	396,16	69 328,00
	Отвод стальной Ду89*3,5 90° . Материал - сталь 20. ГОСТ 17375-2001	шт	20,00	226,69	4 533,80
	Труба ГОСТ 10704-91 d 76*3,5	м	58,00	393,06	22 797,48
	Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 50*3,5 ст.2ПС ТАГМЕТ	м	47,00	329,22	15 473,34
	Круг г/к 10мм 3ПС 3СМК	м	36,80	46,11	1 696,85
	ЭНЕРГОФЛЕКС(аналог ADVANCE-50) скотч лента 48-50*50м	шт	1,00	742,72	742,72
	ISODOM ОТ трубная изоляция 9мм 42	м	255,00	29,04	7 405,20
	ISODOM ОТ трубная изоляция 9мм 54	м	50,00	39,60	1 980,00
	ISODOM ОТ трубная изоляция 9мм 76	м	60,00	75,68	4 540,80
	ISODOM ОТ трубная изоляция 9мм 89	м	180,00	117,92	21 225,60
	Теплоизоляционное покрытие RE-THERM Стандарт 10л	л	12,00	540,10	6 481,20
	Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 20*2,8 ст.2ПС ТАГМЕТ	м	12,00	112,30	1 347,60
	Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8 ст.2ПС ТАГМЕТ	м	42,00	86,59	3 636,78
	Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15) VALTEC 214	шт	78,00	238,85	18 630,30
	Кран шаровый ппр,р,вр, 3/4" (20) VALTEC 214	шт	8,00	308,50	2 467,99
	Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп	3,44	113,16	389,27
	Герметик сантехнический	шт	6,02	60,50	364,21
411-0001	Вода	м3	207,10	2,44	505,32
			267 044,95		
			282 360,31		

На сумму:

Итого по ресурсам

Сдал

М.П.

Принял

М.П.

подпись

подпись


расшифровка подписи

расшифровка подписи

Принял

Представитель собственников помещений
МКД №5 м-н "Олимпийский"

должность



подпись

М.П.

Баженова Е.В.

расшифровка подписи

Представитель органов м/самоуправления

Принял

Консультант отдела жилищной политики, транспорта
и связи МО "город Саянск"

должность



подпись

М.П.

Шевченко Л.В.

расшифровка подписи