

АКТ

Осмотра инженерного оборудования многоквартирного дома м-н Юбилейный дом № 20
г.Саянск 17 марта 2015 г.

Комиссия: ООО «Управляющая компания Искра» в составе:

1. Энергетик Швидко Н.С.
2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Барнев Г.В.
в присутствии: Илькунов В.Н.

Составили настоящий акт в том, что произведен осмотр дома № 20 мкр. «Юбилейный»
Состояние инженерного оборудования:

ВРУ -1	удовл	ВРУ -2	удовл	ВРУ3	- неудовл
Вводной кабель: ВРУ 1 - АВВГ1(3х95+1х35) 15 от делителя, резерв отсутств					
ВРУ 2 – АВВГ1(3х95+1х35) 15 м от делителя, резерв отсутствует					
ВРУ3 АВВГ1(3х95+1х35) 15 м от делителя, резерв отсутствует					
Распределительные сети: от ВРУ 1 по подвалу до подъезда в металл рукаве					
от ВРУ2 по подвалу до подъезда в коробе					
от ВРУ3 от подвала до подъезда в коробе					
Групповые сети освещения (подвал): освещение отсутствует					
Групповые сети освещения (подъезды):					
1 подъезд – освещение выполнено светильниками с лампами накаливания - неудовл.					
2 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 18Вт по лестничным пролетам, посадочные места – светильники с лампами накаливания - неудовл					
3 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 40Вт, а также патронами с лампами накаливания - неудовл					
Групповые сети освещения (уличное): 2 светильника с лампами - 1шт. SON-H250 Вт,					
1шт – ДРЛ – 400Вт					
Этажные щитки (ниши):					
1 подъезд – удовл					
2 подъезд –удовл					

ВВОД здания в эксплуатацию: _____ ГОД

Вводной кабель: необходимо выполнить маркировку, с установкой маркировочных бирок.

Распределительные сети: -----

Групповые сети освещения (подъезды):

Необходимо выполнить управление освещением подъезда, с прокладкой сетей, установкой соответствующей аппаратуры

Необходимо выполнить управление освещением подъезда, с прокладкой сетей, установкой соответствующей аппаратуры

Необходимо выполнить управление освещением подъезда, с прокладкой сетей, установкой соответствующей аппаратуры

необходимо выполнить: ревизию с заменой питающих линий.

1 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств

2 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств

3 подъезд – необходимо выполнить ревизию, установку запорных устройств

Швидко Н.С.

Илькунов В.Н.

Барнев Г.В.