		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Заказчик (Генподрядчик) ООО " Искра"	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик (Субподрядчик) ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка Многоквартирный дом №13 мкр.Строителей г.Саянск		
(наименование, адрес)		
Объект Многоквартирный дом №13 мкр.Строителей		
(наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	7/2026
	дата	01.06.2026
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	30.10.2026	01.06.2026	30.10.2026

АКТ за Октябрь 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт. Замена деревянных окон на окна ПВХ (в подъездах №1,2,3,4,5,6,7,8,9)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	1123,811	тыс.руб.
строительных работ	1070,296	тыс.руб.
Средства на оплату труда	174,883	тыс.руб.
Сметная трудоемкость	351,00	чел.час
Трудозатраты механизаторов		чел.час

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	позиции по смете				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
									Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Проёмы														
1	**1**	**ГЭСН46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр**	**Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок**	**100 м2**		**0,6975**	**70 208,48**	**48 970,42**	**48 970,42**				**151,54 105,7**	**7,74 5,4**
			Накладные расходы 103% ФОТ (от 48 970,42)					50 439,53						
			Сметная прибыль 59% ФОТ (от 48 970,42)					28 892,55						
			Итого с накладными и см. прибылью					128 302,50						
		1-2-4	Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	151,54	105,69915	463,30	48 970,42	48 970,42					
2	**3**	**ГЭСН10-01-034-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр**	**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2**	**100 м2**		**0,6975**	**90 117,79**	**62 857,17**	**58 393,64**	**4 463,53**			**167,37 116,74**	**5,04 3,52**
			Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 58 393,64)					56 758,62						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 58 393,64)					27 299,03						
			Итого с накладными и см. прибылью					146 914,82						
		1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	167,37	116,740575	500,20	58 393,64	58 393,64					
	3	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	6,28	4,3803	1 019,00 347,44	4 463,53		4 463,53	242,34			
3	4	Счет Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	**Блок оконный пластиковый: двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2**	**м2**		**69,75**	**7 750,00**	**540 562,50**				**540 562,50**	**0** **0**	**0** **0**
4	5	Счет	**Дюбели монтажные, размер 10х130 (10х132, 10х150) мм**	**10 шт**		**36**	**155,70**	**5 605,20**				**5 605,20**	**0** **0**	**0** **0**
			Объем=(8*45)/10											
5	6	ГЭСН15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №320/пр.	**Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее**	**100 м2**		**0,36**	**86 967,23**	**31 308,20**	**31 308,20**				**167,68** **60,36**	**0,14** **0,05**
			Объем=0,008*45											
			Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 31 308,20)					28 177,38						
			Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 31 308,20)					13 039,87						
			Итого с накладными и см. прибылью					72 525,45						
		1-3-5	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	167,68	60,3648	518,65	31 308,20	31 308,20					
6	7	Счет	**Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм**	**м2**		**30**	**310,00**	**9 300,00**				**9 300,00**	**0** **0**	**0** **0**
7	8	Счет	**Наличник прямой белый**	**м.п**		**270**	**120,00**	**32 400,00**				**32 400,00**	**0** **0**	**0** **0**
8	9	Счет	**Стартовый профиль**	**м.п**		**250**	**92,55**	**23 137,50**				**23 137,50**	**0** **0**	**0** **0**
9	10	ГЭСН15-01-070-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	**Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м2**		**44**	**822,97**	**36 210,79**	**36 210,79**				**1,55** **68,2**	**0** **0**
			Объем=1*44											
			Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 36 210,79)					32 589,71						
			Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 36 210,79)					15 081,79						
			Итого с накладными и см. прибылью					83 882,29						
		1-3-7	Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч	1,55	68,2	530,95	36 210,79	36 210,79					
10	11	Счет	**Изделия из листовой стали**	**м2**		**44**	**600,00**	**26 400,00**				**26 400,00**	**0** **0**	**0** **0**
11	12	счет	**саморезы**	**шт**		**737**	**0,89**	**655,93**				**655,93**	**0** **0**	**0** **0**
12	13	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	**Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную**	**1 т груза**		**1,1**	**480,09**	**528,10**		**528,10**			**0** **0**	**0** **0**
			Накладные расходы 90% ФОТ (от 0,00)											
			Сметная прибыль 42% ФОТ (от 0,00)											
			Итого с накладными и см. прибылью					528,10						
13	14	ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км**	**1 т груза**		**1,1**	**74,73**	**82,20**		**82,20**			**0** **0**	**0** **0**
Итоги по разделу 1 Проёмы :								818 018,01						
Итого прямые затраты (справочно)														
в том числе:								174 883,05						
Оплата труда рабочих														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Эксплуатация машин								4 463,53						
Материалы								638 061,13						
Перевозка								610,30						
Строительные работы								1 070 296,49						
Строительные работы								1 069 686,19						
в том числе:														
оплата труда								174 883,05						
эксплуатация машин и механизмов								4 463,53						
материалы								638 061,13						
накладные расходы								167 965,24						
сметная прибыль								84 313,24						
Перевозка								610,30						
Итого ФОТ (справочно)								174 883,05						
Итого накладные расходы (справочно)								167 965,24						
Итого сметная прибыль (справочно)								84 313,24						
Итого по разделу 1 Проёмы								**1 070 296,49**					**351,004525**	**0**
Итоги по акту:														
Итого прямые затраты (справочно)								818 018,01						
в том числе:														
Оплата труда рабочих								174 883,05						
Эксплуатация машин								4 463,53						
Материалы								638 061,13						
Перевозка								610,30						
Строительные работы								1 070 296,49						
Строительные работы								1 069 686,19						
в том числе:														
оплата труда								174 883,05						
эксплуатация машин и механизмов								4 463,53						
материалы								638 061,13						
накладные расходы								167 965,24						
сметная прибыль								84 313,24						
Перевозка								610,30						
Итого ФОТ (справочно)								174 883,05						
Итого накладные расходы (справочно)								167 965,24						
Итого сметная прибыль (справочно)								84 313,24						
НДС 5%								53 514,82						
ВСЕГО по акту								**1 123 811,31**					**351,004525**	**0**

Сдал: _____ директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____ Директор ООО " Искра" М.А. Соболев
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: ___Собственники кв№112 Котова Л.А._____ кв№66 Шинкоренко Е.В_____
[подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: представитель органов м/самоуправления консультант отдела жилищной политики, транспорта и связи МО"город Саянск": _____ Л.В.Шевченко