Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	19 - ОУ/15
	дата	03.08.2015
Вид операции		

Инвестор -
Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Искра"
Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Чистоград"
Стройка -
Объект - мкр. Юбилейный мкд № 65

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	27.08.2015	03.08.2015	27.08.2015

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2015 г.

Смета №, Восстановление благоустройства в районе мкд № 65 мкр Юбилейный

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1. Вставка мкд № 65 (ЗАГС)					
1	**ГЭСНр68-12-04**	**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных**	100 м3 конструкций		**0,0249**	**62343,13**	**1552**
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	243,35	6,06	**111**	672,66
		Затраты труда машинистов	чел.час	41,39	1,03	**111**	114,33
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением	маш.-ч	39,25	0,98	504,25	494,17
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,14	0,05	1624,84	81,24
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	117,75	2,93	102,44	300,15
2	**ФССЦпг01-01-01-005**	**Погрузка строительного мусора вручную на а/с на 5км**	1 т груза		**5,48**	**99,95**	**548**
3	**СЦП3-2-5-1**	**Перевозка строительного мусора на расстояние 5км; класс груза 1**	т		**5,48**	**86,31**	**473**
19	**ГЭСН11-01-002-04**	**Устройство подстилающих слоев щебеночных**	1 м3		**2,08**	**1197,18**	**2490**
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	2,5	5,2	**111**	577,2
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,55	1,14		
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,09	0,19	929,75	176,65

1	2	3	4	5	6	7	8
3	2. 408-9131	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм	м3	1,1	2,288	**760**	1738,88
18	**СЦП3-2-28-1**	**Перевозка щебня на расстояние 28км; класс груза 1**	т		**3,1**	**356,65**	**1106**
7	**ГЭСН27-07-001-01**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	100 м2 покрытия		**0,417**	**34631,58**	**14441**
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	15,12	6,31	**111**	700,41
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,07	0,03		
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш.-ч	0,02	0,01	868,31	8,68
	2. 030101	Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	0,03	0,01	929,75	9,30
	3. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,85	0,35	517,61	181,16
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,01	818,68	8,19
	5. 101-9010	Битум	т	0,06	0,025	**18000**	450
	6. 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	7,14	2,977	**4393,79**	13080,31
8	**ГЭСН27-07-001-02**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1** *(Добавлять до 7 см (пЗП=8; пЭМ=8 к расх.; пЗПМ=8; пМР=8 к расх.; пЗТ=8; пЗТМ=8))*	100 м2 покрытия		**0,417**	**45171,84**	**18837**
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	18,56	7,74	**111**	859,14
	1. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,12	0,47	517,61	243,28
	2. 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	9,68	4,037	**4393,79**	17737,73
9	**СЦП3-2-28-1**	**Перевозка асфальтобетона на расстояние 28км; класс груза 1**	т		**7,014**	**356,65**	**2502**
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							41949
Накладные расходы							2438
Сметная прибыль							1524
Итоги по разделу 1 Вставка мкд № 65 (ЗАГС) :							
В том числе:							
Материалы							33007
Машины и механизмы							6133
ФОТ							3047
Накладные расходы							2438
Сметная прибыль							1524
Итого по разделу 1 Вставка мкд № 65 (ЗАГС)							**45911**
		Раздел 2. Вставка мкд № 65 (Магазин)					
10	**ГЭСНр68-12-04**	**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных**	100 м3 конструкций		**0,0221**	**62343,13**	**1378**
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	243,35	5,38	**111**	597,18
		Затраты труда машинистов	чел.час	41,39	0,91	**111**	101,01
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением	маш.-ч	39,25	0,87	504,25	438,70
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,14	0,05	1624,84	81,24
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	117,75	2,6	102,44	266,34
11	**ФССЦпг01-01-01-005**	**Погрузка строительного мусора вручную на а/с на 5км**	1 т груза		**4,87**	**99,95**	**487**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**СЦП3-2-5-1**	**Перевозка строительного мусора на расстояние 5км; класс груза 1**	т		**4,87**	**86,31**	**420**
5	**ГЭСН11-01-003-04**	**Устройство подстилающих слоев щебеночных**	1 м3		**1,55**	**1197,18**	**1856**
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	2,5	3,8	**111**	430,68
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,55	0,85		
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,09	0,14	929,75	130,17
3	2. 408-9131	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм	м3	1,1	1,705	**760**	1295,8
4	**СЦП3-2-28-1**	**Перевозка щебня на расстояние 28км; класс груза 1**	т		**2,3**	**356,65**	**820**
15	**ГЭСН27-07-001-01**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см**	100 м2 покрытия		**0,305**	**34631,58**	**10563**
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	15,12	4,61	**111**	511,71
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,07	0,02		
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш.-ч	0,02	0,01	868,31	8,68
	2. 030101	Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	0,03	0,01	929,75	9,30
	3. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,85	0,26	517,61	134,58
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,01	818,68	8,19
	5. 101-9010	Битум	т	0,06	0,0183	**18000**	329,4
	6. 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	7,14	2,178	**4393,79**	9569,67
16	**ГЭСН27-07-001-02**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1** *(Добавлять до 7 см (пЗП=8; пЭМ=8 к расх.; пЗПМ=8; пМР=8 к расх.; пЗТ=8; пЗТМ=8))*	100 м2 покрытия		**0,305**	**45171,84**	**13777**
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	18,56	5,66	**111**	628,26
	1. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,12	0,34	517,61	175,99
	2. 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	9,68	2,952	**4393,79**	12970,47
17	**СЦП3-2-28-1**	**Перевозка асфальтобетона на расстояние 28км; класс груза 1**	т		**5,13**	**356,65**	**1830**
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							31131
Накладные расходы							1898
Сметная прибыль							1187
Итоги по разделу 2 Вставка мкд № 65 (Магазин) :							
В том числе:							
Материалы							24166
Машины и механизмы							4798
ФОТ							2372
Накладные расходы							1898
Сметная прибыль							1187
Итого по разделу 2 Вставка мкд № 65 (Магазин)							**34216**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 3. Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда					
20	**ГЭСНр68-12-04**	**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных**	100 м3 конструкций		**0,0041**	**62343,13**	**256**
		Затраты труда рабочих (ср 2,	чел.час	243,35		**111**	111
		Затраты труда машинистов	чел.час	41,39	0,17	**111**	18,87
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением	маш.-ч	39,25	0,16	504,25	80,68
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,14	0,01	1624,84	16,25
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	117,75	0,48	102,44	49,17
21	**ФССЦпг01-01-01-005**	**Погрузка строительного мусора вручную на а/с на 5км**	1 т груза		**0,9**	**99,95**	**90**
22	**СЦП3-2-5-1**	**Перевозка строительного мусора на расстояние 5км; класс груза 1**	т		**0,9**	**86,31**	**78**
23	**ГЭСН27-07-001-01**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см**	100 м2 покрытия		**0,081**	**34631,58**	**2805**
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	15,12	1,22	**111**	135,42
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,07	0,01		
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш.-ч	0,02		868,31	
	2. 030101	Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	0,03		929,75	
	3. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,85	0,07	517,61	36,23
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		818,68	
	5. 101-9010	Битум	т	0,06	0,0049	**18000**	88,2
	6. 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	7,14	0,5783	**4393,79**	2540,93
24	**ГЭСН27-07-001-02**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1** *(Добавлять до 10 см (пЗП=14; пЭМ=14 к расх.; пЗПМ=14; пМР=14 к расх.; пЗТ=14; пЗТМ=14))*	100 м2 покрытия		**0,081**	**79050,72**	**6403**
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	32,48	2,63	**111**	291,93
	1. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,96	0,16	517,61	82,82
	2. 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	16,94	1,372	**4393,79**	6028,28
25	**СЦП3-2-28-1**	**Перевозка асфальтобетона на расстояние 28км; класс груза 1**	т		**1,95**	**356,65**	**695**
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							10327
Накладные расходы							457
Сметная прибыль							287
Итоги по разделу 3 Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда :							
В том числе:							
Материалы							8657
Машины и механизмы							1131
ФОТ							572
Накладные расходы							457
Сметная прибыль							287
Итого по разделу 3 Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда							**11071**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							83407
Накладные расходы							4793
Сметная прибыль							2998
Итоги по акту:							
Итого по разделу 1 Вставка мкд № 65 (ЗАГС)							45911
Итого по разделу 2 Вставка мкд № 65 (Магазин)							34216
Итого по разделу 3 Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда							11071
Итого							91198
В том числе:							
Материалы							65830
Машины и механизмы							12062
ФОТ							5991
Накладные расходы							4793
Сметная прибыль							2998
ВСЕГО по акту							**91198**

Сдал: И О начальника участка ООО "Чистоград" _____ Л. В. Соломатова

Принял: Директор ООО УК "Искра" _____ М. А. Соболев

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО "Чистоград"

_____ А. С. Каманов
"_____" _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО УК "Искра"

_____ М. А. Соболев
"_____" _____2015 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Восстановление благоустройства в районе мкд № 65 мкр Юбилейный
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ _____91,198 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____5,991 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____49,69 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол. на ед.	Кол. всего	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. на ед.	общая	В том числе Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат	Т/з осн. раб.	Т/з мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1. Вставка мкд № 65 (ЗАГС)											
1	**ГЭСНр68-12-04**	**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных** *Благоустройство (ремонтно-строительные)*	100 м3 конструкций		**0,0249**	**62343,13**	**1552**	**673**	**879**	**196**		**6,06**	**1,03**
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	243,35	6,06	**111**	672,66	672,66					
		Затраты труда машинистов	чел.час	41,39	1,03								
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем	маш.-ч	39,25	0,98	**504,25**	494,17		494,17	182,72			
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,14	0,05	**1624,84**	81,24		81,24	12,52			
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	117,75	2,93	**102,44**	300,15		300,15				
2	**ФССЦпг01-01-01-005** *По Минрегиона*	**Погрузка строительного мусора вручную на а/с на 5км** *Перевозка автотранспортом*	1 т груза		**5,48**	**99,95**	**548**		**548**				
3	**СЦП3-2-5-1**	**Перевозка строительного мусора на расстояние 5км; класс груза 1** *Автомобильные дороги*	т		**5,48**	**86,31**	**473**		**473**				
19	**ГЭСН11-01-002-04**	**Устройство подстилающих слоев щебеночных**	1 м3 подстилаю		**2,08**	**1197,18**	**2490**	**577**	**174**	**35**	**1739**	**5,2**	**1,14**
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	2,5	5,2	**111**	577,2	577,2					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,55	1,14								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,09	0,19	**929,75**	176,65		176,65	35,43			
3	2. 408-9131	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм	м3	1,1	2,288	**760**	1738,88				1738,88		
18	**СЦП3-2-28-1**	**Перевозка щебня на расстояние 28км; класс груза 1** *Автомобильные дороги*	т		**3,1**	**356,65**	**1106**		**1106**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	**ГЭСН27-07-001-01**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см** *Автомобильные дороги*	100 м2 покрытия		**0,417**	**34631,58**	**14441**	**700**	**209**	**7**	**13532**	**6,31**	**0,03**
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	15,12	6,31	**111**	700,41	700,41					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,07	0,03								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на	маш.-ч	0,02	0,01	**868,31**	8,68		8,68	2,5			
	2. 030101	Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	0,03	0,01	**929,75**	9,3		9,3	1,86			
	3. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,85	0,35	**517,61**	181,16		181,16				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,01	**818,68**	8,19		8,19	2,5			
	5. 101-9010	Битум	т	0,06	0,025	**18000**	450				450		
	6. 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	7,14	2,977	**4393,79**	13080,31				13080,31		
8	**ГЭСН27-07-001-02**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1** *(Добавлять до 7 см (пЗП=8; пЭМ=8 к расх.; пЗПМ=8; пМР=8 к расх.; пЗТ=8; пЗТМ=8))*	100 м2 покрытия		**0,417**	**45171,84**	**18837**	**859**	**242**		**17736**	**7,74**	
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	18,56	7,74	**111**	859,14	859,14					
	1. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,12	0,47	**517,61**	243,28		243,28				
	2. 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	9,68	4,037	**4393,79**	17737,73				17737,73		
9	**СЦП3-2-28-1**	**Перевозка асфальтобетона на расстояние 28км; класс груза 1**	т		**7,014**	**356,65**	**2502**		**2502**				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							41949	2809	6133	238	33007	25,31	2,2
Накладные расходы							2438						
Сметная прибыль							1524						
Итоги по разделу 1 Вставка мкд № 65 (ЗАГС) :													
Благоустройство (ремонтно-строительные)							2682					6,06	1,03
Перевозка автотранспортом							548						
Автомобильные дороги							39395					14,05	0,03
Полы							3286					5,2	1,14
Итого							45911					25,31	2,2
В том числе:													
Материалы							33007						
Машины и механизмы							6133						
ФОТ							3047						
Накладные расходы							2438						
Сметная прибыль							1524						
Итого по разделу 1 Вставка мкд № 65 (ЗАГС)							**45911**					**25,31**	**2,2**
		Раздел 2. Вставка мкд № 65 (Магазин)											
10	**ГЭСНр68-12-04**	**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных**	100 м3 конструкций		**0,0221**	**62343,13**	**1378**	**597**	**781**	**174**		**5,38**	**0,91**
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	243,35	5,38	**111**	597,18	597,18					
		Затраты труда машинистов	чел.час	41,39	0,91								
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем	маш.-ч	39,25	0,87	**504,25**	438,7		438,7	162,21			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,14	0,05	**1624,84**	81,24		81,24	12,52			
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	117,75	2,6	**102,44**	266,34		266,34				
11	**ФССЦпг01-01-01-005**	**Погрузка строительного мусора вручную на а/с на 5км**	1 т груза		**4,87**	**99,95**	**487**		**487**				
12	**СЦП3-2-5-1**	**Перевозка строительного мусора на расстояние 5км; класс груза 1** *Автомобильные дороги*	т		**4,87**	**86,31**	**420**		**420**				
5	**ГЭСН11-01-002-04**	**Устройство подстилающих слоев щебеночных**	1 м3 подстилаю		**1,55**	**1197,18**	**1856**	**430**	**130**	**26**	**1296**	**3,88**	**0,85**
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	2,5	3,88	**111**	430,68	430,68					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,55	0,85								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,09	0,14	**929,75**	130,17		130,17	26,1			
3	2. 408-9131	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм	м3	1,1	1,705	**760**	1295,8				1295,8		
4	**СЦП3-2-28-1**	**Перевозка щебня на расстояние 28км; класс груза 1** *Автомобильные дороги*	т		**2,3**	**356,65**	**820**		**820**				
15	**ГЭСН27-07-001-01**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см** *Автомобильные дороги*	100 м2 покрытия		**0,305**	**34631,58**	**10563**	**512**	**153**	**5**	**9898**	**4,61**	**0,02**
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	15,12	4,61	**111**	511,71	511,71					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,07	0,02								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на	маш.-ч	0,02	0,01	**868,31**	8,68		8,68	2,5			
	2. 030101	Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	0,03	0,01	**929,75**	9,3		9,3	1,86			
	3. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,85	0,26	**517,61**	134,58		134,58				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,01	**818,68**	8,19		8,19	2,5			
	5. 101-9010	Битум	т	0,06	0,0183	**18000**	329,4				329,4		
	6. 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	7,14	2,178	**4393,79**	9569,67				9569,67		
16	**ГЭСН27-07-001-02**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1** *(Добавлять до 7 см (пЗП=8; пЭМ=8 к расх.; пЗПМ=8; пМР=8 к расх.; пЗТ=8; пЗТМ=8))*	100 м2 покрытия		**0,305**	**45171,84**	**13777**	**628**	**177**		**12972**	**5,66**	
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	18,56	5,66	**111**	628,26	628,26					
	1. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,12	0,34	**517,61**	175,99		175,99				
	2. 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	9,68	2,952	**4393,79**	12970,47				12970,47		
17	**СЦП3-2-28-1**	**Перевозка асфальтобетона на расстояние 28км; класс груза 1**	т		**5,13**	**356,65**	**1830**		**1830**				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							31131	2167	4798	205	24166	19,53	1,78
Накладные расходы							1898						
Сметная прибыль							1187						
Итоги по разделу 2 Вставка мкд № 65 (Магазин) :													
Благоустройство (ремонтно-строительные)							2381					5,38	0,91
Перевозка автотранспортом							487						
Автомобильные дороги							28899					10,27	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Полы							2449					3,88	0,85
Итого							34216					19,53	1,78
В том числе:													
Материалы							24166						
Машины и механизмы							4798						
ФОТ							2372						
Накладные расходы							1898						
Сметная прибыль							1187						
Итого по разделу 2 Вставка мкд № 65 (Магазин)							**34216**					**19,53**	**1,78**
		Раздел 3. Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда											
20	**ГЭСНр68-12-04**	**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных**	100 м3 конструкций		**0,0041**	**62343,13**	**256**	**111**	**145**	**32**		**1**	**0,17**
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	243,35	1	**111**	111	111					
		Затраты труда машинистов	чел.час	41,39	0,17								
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем	маш.-ч	39,25	0,16	**504,25**	80,68		80,68	29,83			
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,14	0,01	**1624,84**	16,25		16,25	2,5			
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	117,75	0,48	**102,44**	49,17		49,17				
21	**ФССЦпг01-01-01-005**	**Погрузка строительного мусора вручную на а/с на 5км**	1 т груза		**0,9**	**99,95**	**90**		**90**				
22	**СЦП3-2-5-1**	**Перевозка строительного мусора на расстояние 5км; класс груза 1** *Автомобильные дороги*	т		**0,9**	**86,31**	**78**		**78**				
23	**ГЭСН27-07-001-01**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см** *Автомобильные дороги*	100 м2 покрытия		**0,081**	**34631,58**	**2805**	**136**	**41**	**1**	**2628**	**1,22**	**0,01**
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	15,12	1,22	**111**	135,42	135,42					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,07	0,01								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на	маш.-ч	0,02		**868,31**							
	2. 030101	Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	0,03		**929,75**							
	3. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,85	0,07	**517,61**	36,23		36,23				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		**818,68**							
	5. 101-9010	Битум	т	0,06	0,0049	**18000**	88,2				88,2		
	6. 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	7,14	0,5783	**4393,79**	2540,93				2540,93		
24	**ГЭСН27-07-001-02**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1** *(Добавлять до 10 см (пЗП=14; пЭМ=14 к расх.; пЗПМ=14; пМР=14 к расх.; пЗТ=14; пЗТМ=14))*	100 м2 покрытия		**0,081**	**79050,72**	**6403**	**292**	**82**		**6029**	**2,63**	
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	32,48	2,63	**111**	291,93	291,93					
	1. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,96	0,16	**517,61**	82,82		82,82				
	2. 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	16,94	1,372	**4393,79**	6028,28				6028,28		
25	**СЦП3-2-28-1**	**Перевозка асфальтобетона на расстояние 28км; класс груза 1**	т		**1,95**	**356,65**	**695**		**695**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							10327	539	1131	33	8657	4,85	0,18
Накладные расходы							457						
Сметная прибыль							287						
Итоги по разделу 3 Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда :													
Благоустройство (ремонтно-строительные)							442					1	0,17
Перевозка автотранспортом							90						
Автомобильные дороги							10539					3,85	0,01
Итого							11071					4,85	0,18
В том числе:													
Материалы							8657						
Машины и механизмы							1131						
ФОТ							572						
Накладные расходы							457						
Сметная прибыль							287						
Итого по разделу 3 Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда							**11071**					**4,85**	**0,18**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							83407	5515	12062	476	65830	49,69	4,16
Накладные расходы							4793						
В том числе, справочно:													
80% ФОТ (от 5991) (Поз. 1, 3, 18, 7-9, 19, 10, 12, 4, 15-17, 5, 20, 22-25)							4793						
Сметная прибыль							2998						
В том числе, справочно:													
50% ФОТ (от 5991) (Поз. 1, 3, 18, 7-9, 19, 10, 12, 4, 15-17, 5, 20, 22-25)							2998						
Итоги по смете:													
Итого по разделу 1 Вставка мкд № 65 (ЗАГС)							45911					25,31	2,2
Итого по разделу 2 Вставка мкд № 65 (Магазин)							34216					19,53	1,78
Итого по разделу 3 Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда							11071					4,85	0,18
Итого							91198					49,69	4,16
В том числе:													
Материалы							65830						
Машины и механизмы							12062						
ФОТ							5991						
Накладные расходы							4793						
Сметная прибыль							2998						
ВСЕГО по смете							**91198**					**49,69**	**4,16**

Составил: _____ Краус Н. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

89