Наименование стройки: МКД № 7 м-н "Ленинградский"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
М.А.Соболев

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Замена трубопровода холодного водоснабжения в подвале МКД № 7 блок 3 м-н "Ленинградский"

Основание: ГЭСН - 2001г. .Ведомость обьема работ, МДС81-35.2004,МДС81-33.2001,МДС81-25.2004

Составлена в ценах: второй квартал 2017г.

Сметная стоимость: 117 878,61 руб.

Оплата труда: 28 500,71 руб.

Трудозатраты: 144,14 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	**ГЭСН 16-02-005-02**	**Демонтаж трубопровода диаметром 50мм С учётом кооэффициента: ТР=0,4**	**100 м трубопровода**	**0,75**			**6 184,53**	**4 638,40**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 4,1	Затраты труда рабочих-строителей (К = 0,4)	чел.-ч	185,20	24,332	18,249	4 506,20	3 379,65
	Итого:				24,332	18,249	4 506,20	3 379,65
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00	0,87	0,6525	811,71	608,78
		Шлиф машинка	маш.-ч	50,00	10,666	7,9995	533,30	399,98
	Итого:						1 345,01	1 008,76
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Диск отрезной	шт.	25,00	13,333	9,99975	333,33	249,99
	Итого:						333,33	249,99
2	**ГЭСН 16-02-005-02**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм С учётом кооэффициента: ТР=1,15**	**100 м трубопровода**	**0,75**			**59 617,72**	**44 713,29**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 4,1	Затраты труда рабочих-строителей (К = 1,15)	чел.-ч	185,20	69,9545	52,465875	12 955,32	9 716,49

	Итого:				69,9545	52,465875	12 955,32	9 716,49
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
	040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	70,00	18,44	13,83	1 290,80	968,10
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00	0,87	0,6525	811,71	608,78
		Шлиф машинка	маш.-ч	50,00	10,666	7,9995	533,30	399,98
	Итого:						2 635,81	1 976,86
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Кислород	м3	65,00	16	12	1 040,00	780,00
		Карбид	кг	115,00	64	48	7 360,00	5 520,00
		Проволока сварочная диаметром 3мм	кг	110,00	2,666	1,9995	293,26	219,95
		Труба стальная оцинкованная диаметром 50мм	м	350,00	100	75	35 000,00	26 250,00
		Диск отрезной	шт.	25,00	13,333	9,99975	333,33	249,99
	Итого:						44 026,59	33 019,94
3	**ГЭСН 16-02-005-01**	**Демонтаж трубопровода диаметром 25мм С учётом кооэффициента: ТР=0,4**	**100 м трубопровода**	**0,15**			**6 817,88**	**1 022,68**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 4,1	Затраты труда рабочих-строителей (К = 0,4)	чел.-ч	185,20	24,332	3,6498	4 506,20	675,93
	Итого:				24,332	3,6498	4 506,20	675,93
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00	0,87	0,1305	811,71	121,76
		Шлиф машинка	маш.-ч	50,00	13,333	1,99995	666,65	100,00
	Итого:						1 478,36	221,75
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Диск отрезной	шт.	25,00	33,333	4,99995	833,33	125,00
	Итого:						833,33	125,00
4	**ГЭСН 16-02-005-01**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 25 мм С учётом кооэффициента: ТР=1,15**	**100 м трубопровода**	**0,15**			**44 724,41**	**6 708,66**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 4,1	Затраты труда рабочих-строителей (К = 1,15)	чел.-ч	185,20	69,9545	10,493175	12 955,32	1 943,30
	Итого:				69,9545	10,493175	12 955,32	1 943,30
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
	040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	70,00	18,44	2,766	1 290,80	193,62
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00	0,87	0,1305	811,71	121,76
		Шлиф машинка	маш.-ч	50,00	33,333	4,99995	1 666,65	250,00
	Итого:						3 769,16	565,37
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Кислород	м3	65,00	40	6	2 600,00	390,00
		Карбид	кг	115,00	80	12	9 200,00	1 380,00

		Проволока сварочная диаметром 3мм	кг	110,00	13,333	1,99995	1 466,63	219,99
		Диск отрезной	шт.	25,00	33,333	4,99995	833,33	125,00
		Труба стальная оцинкованная диаметром 25мм	м	150,00	40	6	6 000,00	900,00
		Труба стальная оцинкованная диаметром 20мм	м	110,00	60	9	6 600,00	990,00
		Герметик	шт.	50,00	20	3	1 000,00	150,00
		Лен	кг	90,00	3,333	0,49995	299,97	45,00
	Итого:						27 999,93	4 199,99
5	**ГЭСН 16-07-005-01**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм С учётом кооэффициента: ТР=1,15**	**100 м трубопровода**	**0,9**			**1 021,13**	**919,02**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 5,3	Затраты труда рабочих-строителей (К = 1,15)	чел.-ч	142,00	5,7615	5,18535	818,13	736,32
	Итого:				5,7615	5,18535	818,13	736,32
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
	042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.-ч	80,00	1,5	1,35	120,00	108,00
	Итого:						120,00	108,00
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
	411-0001	Вода	м3	83,00	1	0,9	83,00	74,70
	Итого:						83,00	74,70
6	**ГЭСН 16-05-001-01**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм С учётом кооэффициента: ТР=1,15**	**1 шт.**	**32**			**496,41**	**15 885,16**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 3,5	Затраты труда рабочих-строителей (К = 1,15)	чел.-ч	179,23	1,6905	54,096	302,99	9 695,76
	Итого:				1,6905	54,096	302,99	9 695,76
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Кран шаровый диаметром 25мм	шт.	250,00	0,1875	6	46,88	1 500,00
		Кран шаровый диаметром 20мм	шт.	200,00	0,2812	8,9984	56,24	1 799,68
		Кран шаровый диаметром 15мм	шт.	170,00	0,5312	16,9984	90,30	2 889,73
	Итого:						193,42	6 189,41

			Стоимость	Зарплата
	Итого прямых затрат		**73 887,21**	**26 147,44**
	Оценка условий труда	9 %		2 353,27
	Итого по оплате труда			28 500,71
	Накладные расходы 128*0,85*0,94*0,9	92 %		26 220,66
	Сметная прибыль 83*0,8*0,9*0,85	50 %		14 250,36
	Итого: 47 739,77 + 68 971,73		116 711,50	68 971,73
	Резерв на непредвиденные расходы	1 %	1 167,11	

Итого: 117 878,61

ВСЕГО ПО СМЕТЕ **117 878,61**

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	144,14	181,40	26 147,44
		Оценка условий труда	9 %			2 353,27
		Всего				**28 500,71**

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,57	933,00	1 461,08
2		Шлиф машинка	маш.-ч	23,00	50,00	1 149,95
3	040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	16,60	70,00	1 161,72
4	042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.-ч	1,35	80,00	108,00
		На сумму:				3 880,74

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Диск отрезной	шт.	30,00	25,00	749,99
2		Кислород	м3	18,00	65,00	1 170,00
3		Карбид	кг	60,00	115,00	6 900,00
4		Проволока сварочная диаметром 3мм	кг	4,00	110,00	439,94
5		Труба стальная оцинкованная диаметром 50мм	м	75,00	350,00	26 250,00
6		Труба стальная оцинкованная диаметром 25мм	м	6,00	150,00	900,00
7		Труба стальная оцинкованная диаметром 20мм	м	9,00	110,00	990,00
8		Герметик	шт.	3,00	50,00	150,00
9		Лен	кг	0,50	90,00	45,00
10	411-0001	Вода	м3	0,90	83,00	74,70
11		Кран шаровый диаметром 25мм	шт.	6,00	250,00	1 500,00
12		Кран шаровый диаметром 20мм	шт.	9,00	200,00	1 799,68
13		Кран шаровый диаметром 15мм	шт.	17,00	170,00	2 889,73
		На сумму:				43 859,03

Итого по ресурсам 47 739,77

Составил: _____ инженер ООО "Управляющая компания Искра" Л.А.Чернова

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
от 11.11.99 №100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
Заказчик	по ОКПО	
Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка: МКД № 7 м-н "Ленинградский"	по ОКПО	
Объект: Замена трубопровода холодного водоснабжения в подвале МКД № 7 блок 3 м-н "Ленинградский"		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период с	Отчётный период по
	08.09.2014г		

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 117 879 руб.

Номер в акте	Номер в смете	Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу, руб.	Выполнено работ: стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Демонтаж трубопровода диаметром 50мм С учётом кооэффициента: ТР=0,4	ГЭСН 16-02-005-02	100 м трубопровода	0,75	6 184,53	4 638,40
2	2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм С учётом кооэффициента: ТР=1,15	ГЭСН 16-02-005-02	100 м трубопровода	0,75	59 617,72	44 713,29
3	3	Демонтаж трубопровода диаметром 25мм С учётом кооэффициента: ТР=0,4	ГЭСН 16-02-005-01	100 м трубопровода	0,15	6 817,88	1 022,68

4	4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 25 мм С учётом кооэффициента: ТР=1,15	ГЭСН 16-02-005-01	100 м трубопровода	0,15	44 724,41	6 708,66
5	5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм С учётом кооэффициента: ТР=1,15	ГЭСН 16-07-005-01	100 м трубопровода	0,9	1 021,13	919,02
6	6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм С учётом кооэффициента: ТР=1,15	ГЭСН 16-05-001-01	1 шт.	32	496,41	15 885,16
		Итого прямых затрат					**73 887,21**

В том числе оплата труда		26 147,44
Оценка условий труда	9 %	2 353,27
Итого по оплате труда		28 500,71
Накладные расходы 128*0,85*0,94*0,9	92 %	26 220,66
Сметная прибыль 83*0,8*0,9*0,85	50 %	14 250,36
Итого: 47 739,77 + 68 971,73		116 711,50
Резерв на непредвиденные расходы	1 %	1 167,11
Итого:		117 878,61
ВСЕГО ПО АКТУ		**117 878,61**

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	144,14	181,40	26 147,44
	Оценка условий труда	9 %			2 353,27
	Всего				**28 500,71**

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,57	933,00	1 461,08
	Шлиф машинка	маш.-ч	23,00	50,00	1 149,95
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	16,60	70,00	1 161,72
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.-ч	1,35	80,00	108,00
	На сумму:				3 880,74

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего

	Диск отрезной	шт.	30,00	25,00	749,99
	Кислород	м3	18,00	65,00	1 170,00
	Карбид	кг	60,00	115,00	6 900,00
	Проволока сварочная диаметром 3мм	кг	4,00	110,00	439,94
	Труба стальная оцинкованная диаметром 50мм	м	75,00	350,00	26 250,00
	Труба стальная оцинкованная диаметром 25мм	м	6,00	150,00	900,00
	Труба стальная оцинкованная диаметром 20мм	м	9,00	110,00	990,00
	Герметик	шт.	3,00	50,00	150,00
	Лен	кг	0,50	90,00	45,00
411-0001	Вода	м3	0,90	83,00	74,70
	Кран шаровый диаметром 25мм	шт.	6,00	250,00	1 500,00
	Кран шаровый диаметром 20мм	шт.	9,00	200,00	1 799,68
	Кран шаровый диаметром 15мм	шт.	17,00	170,00	2 889,73
	На сумму:				43 859,03
	Итого по ресурсам				47 739,77

Сдал Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.Соболев

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял Собственник помещения 7-7-80 Рыночков И.А. [подпись]

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

7-7-88 Шимкин [подпись]

7-7-84 Воробьев СВ [подпись]