Наименование стройки: Многоквартирный дом № __1__ м-н___Ленинградский_____

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
М.А.Соболев

СМЕТА

Устройство бетоннного основания под лавочки и урна

Основание: ГЭСН - 2001г.МДС 81-33.2004,МДС 81-25.2001,МДС 81-35.2004.

Сметная стоимость: 51 608 руб.

Составлена в ценах: в текущих ценах 2018г.

Оплата труда: 2 619 руб.

Трудозатраты: 16 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	ГЭСН 06-01-001-01	**Устройство бетонной подготовки**	**100 м3 бетона**	**0,08**			**592 732**	**47 419**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 2	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	167,00	196	15,68	32 732	2 619
	Итого:				196	15,68	32 732	2 619
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
	401-9021	Бетон (класс по проекту)	м3	5 600,00	100	8	560 000	44 800
	Итого:						560 000	44 800

		Стоимость	Зарплата
	Итого прямых затрат	**47 419**	**2 619**
	Накладные расходы 142%*0,85*0,94*0,9	102 %	2 671
	Сметная прибыль 95%*0,8*0,9*0,85	58 %	1 519
	Итого: 44 800,00 + 6 808,26	51 608	6 808
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**51 608**	

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	15,68	167,00	2 619

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	401-9021	Бетон (класс по проекту)	м3	8,00	5 600	44 800

На сумму: 44 800

Составил: _____ Гл. инженер ООО "Управляющая Компания Искра" Соболев Д.М.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
от 11.11.99 №100

			Код
		Форма по ОКУД	0322005
Инвестор		по ОКПО	
Заказчик		по ОКПО	
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный дом № __1__ м-н___Ленинградский_____	по ОКПО	
Объект	Устройство бетоннного основания под лавочки и урна		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт) номер	
		дата	20.01.2012
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	03.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 51 608 руб.

Номер в акте	Номер в смете	Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ: количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Устройство бетонной подготовки	ГЭСН 06-01-001-01	100 м3 бетона	0,08	592 732,00	47 418,56
		Итого прямых затрат					**47 419**
		В том числе оплата труда					2 619
		Накладные расходы 142%*0,85*0,94*0,9	102 %				2 671
		Сметная прибыль 95%*0,8*0,9*0,85	58 %				1 519
		Итого: 44 800,00 + 6 808,26					51 608
		ВСЕГО ПО АКТУ					**51 608**

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	15,68	167,00	2 619

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
401-9021	Бетон (класс по проекту)	м3	8,00	5 600	44 800

На сумму: 44 800

Сдал директор ООО "УК Искра" М.А.Соболев

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял

должность подпись расшифровка подписи

М.П.