Директор ООО «УК Искра»
_____М.А.Соболев

АКТ

Осмотра инженерного оборудования многоквартирного дома м-н Юбилейный дом № 17
г.Саянск 23 марта 2015 г.

Комиссия: ООО «Управляющая компания Искра» в составе:
1. Энергетик Швидко Н.С.
2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Барнева Г.В.
в присутствии: Шерстюк Н.С.

Составили настоящий акт в том, что произведен осмотр дома № 17 мкр. «Юбилейный»
Состояние инженерного оборудования:

ВРУ - удовл

Вводной кабель: ВРУ - АСБ2 (3х95+1х35) м от делителя, резерв есть

Распределительные сети: от ВРУ по подвалу до подъездов в коробах состояние удовл

Групповые сети освещения (подвал): освещение отсутствует

Групповые сети освещения (подъезды):
1 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 40Вт - удовл
2 подъезд – освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами 40В - неудовл.

Групповые сети освещения (уличное): 1 светильник с лампой - 1шт ДНаТ 250Вт – состояние светильника – удовл. Состояние питающей линии – удовл.

Этажные щитки (ниши):
1 подъезд – состояние неудовл
2 подъезд – состояние неудовл

В результате осмотра установлено:
ввод здания в эксплуатацию:_____год

ВРУ – необходимо выполнить: ревизию, освещение помещения

Вводной кабель: необходимо выполнить маркировку, с установкой маркировочных бирок.

Распределительные сети: необходимо выполнить прокладку (капитальный ремонт с установкой коробов) распределительных, линий питающих квартиры.

Групповые сети освещения (подвал): необходимо выполнить прокладку групповых сетей освещения ТУ, розеточной группы, питания насосов, теплоприборов в соответствии с правилами. необходимо выполнить прокладку групповых сетей освещения подвала с установкой светильников

Групповые сети освещения (подъезды):
1подъезд: необходимо выполнить ревизию светильников, групповых линий
2подъезд: необходимо выполнить прокладку групповых сетей освещения подъезда с установкой светильников ЛПО 1х18 Вт. – 7шт.

Групповые сети освещения (уличное):
необходимо выполнить: установку светильника над 1 подъездом, прокладку питающей линии к светильнику. Управление освещением, с прокладкой сети, установкой соответствующей аппаратуры

Этажные щитки:
1 подъезд – необходимо выполнить ревизию электрооборудования с
2 подъезд – необходимо выполнить ревизию электрооборудования

Члены комиссии:
_____ Швидко Н.С.
_____ Шерстюк Н.С.
_____ Барнев Г.В.