ОГУЭП ОБЛКОММУНЭНЕРГО

Филиал «Саянские электрические сети»

Акт проверки расчётного прибора учёта

№_____ от «25» 03 2019 г. (время: _____час.____мин.)

Потребитель: ОДПУ мкр. «Юбилейный» дом 42

(полное фирменное наименование юридического лица/ Ф.И.О. (индивидуального предпринимателя)

Фамилия, имя, отчество представителей № телефона:

(адрес, наименование, адрес электроустановки) ОДПУ, мкр. «Юбилейный», дом 42, ВРУ-1

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Вид проведения проверки (~~визуальный осмотр~~, инструментальная проверка) – ненужное зачеркнуть.

Основание для проведения проверки расчетного прибора учета плановая

Состав уполномоченных представителей:

1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О.) инженер - инженер Кирин А.А, ст. мастер Бронев О.Г.;

2. ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О.) ;

3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность,Ф.И.О.) ;

4. Владелец собственника прибора учета ООО "Управляющая компания "Квадра", энергетик Шверко Н.С ;

5. Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О.) ;

6. Представитель коммунальных услуг (Должность, Ф.И.О.) ;

Характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета:

Коммутационный аппарат или предохранитель, установленный до эл. счетчика:

Тип — Iном = — А. Пломба № —

Эл.счетчик Место установки ВРУ-2

Тип счетчика	Заводской номер	Uном. В / Iном.	Знач.	Показание	Дата г/п	Межповерочный интервал	Дата истечения МПИ	Класс точн.	Ку	№ пломб на клемной крышке счетчика	№ антимагнитных пломб
ЦЕ 6850М 1 5(7,5А)	01117960	3x230 / 400	А / R	8431,260	11 - 2014	16	11 - 2030	0,5S	50	4074511	—

Демонтированные трансформаторы тока Тип —, заводские № —,

Ктт — №№ снятых пломб: —

Трансформаторы тока							Сведения о дополнительной пломбировке цепей учета	
Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер интервал	Дата истеч МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	Т-0,66	628299	11 - 2016	8	11 - 2024	0,5	250/5	02005 84	—
Фаза «В»	Т-0,66	628309						02005 85	—
Фаза «С»	Т-0,66	628301						02005 86	—

Демонтированные трансформаторы напряжения Тип —, заводские № —,

Ктн — №№ снятых пломб: —

Трансформаторы напряжения								Сведения о дополнительной пломбировке цепей учета	
Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктн	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Фаза «В»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Фаза «С»	—	—	—	—	—	—	—	—	—

№№ снятых пломб: —

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).
Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно U_{AB}):

I_a = 1005 mA, φ_a = 38 °L Определено прямое чередование фаз на счетчик
I_B = 222 mA, φ_B = 170 °L
I_C = 273 mA, φ_C = 75 °C

2. Проверка исправности электрического счетчика (с применением фазоуказателя):

$P_{расч.} = 1{,}73 \times U_л \times I_{ср} \times \cos\varphi$	$P_{расч.} = 1{,}73 \times$ 0,401 × 24,9 × 0,97	$P_{расч}$ = 16,76 кВт	Небаланс, %
$P_{изм.} = 3600 \times N \times K_{тт}/(t \times A)$	$P_{изм.} = 3600 \times$ 10 × 50 × 1 (2,9 × 36000)	$P_{изм.}$ = 17,2 кВт	Нб=[(Ризм.-Ррасч.)/Ррасч] *100% 2,6 %

I_A = 50,0 A, I_B = 11,1 A, I_C = 13,6 A. $I_{ср}$ = 24,9 A. U_{AB} = 399 B, U_{BC} = 403 B, U_{AC} = 402 B.
Постоянная счетчика (А) = 36000. Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 10 за время t 2,9 с.

3. Результат проверки: состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: (соответствуют или не соответствуют требованиям НТД), нужное подчеркнуть.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей госповерки):
„Парма ВАФ-А", N12593, 09.2019г, [illegible]

Заключение:

Прибор учета ☑ - допущен, ☐ - не допущен в эксплуатацию.
В случае отказа в допуске прибора учета в эксплуатацию, указываются необходимые мероприятия, выполненные которых является условием для повторного допуска прибора учета).

На момент проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию, все установленные пломбы и знаки визуального контроля не повреждены, следы вскрытия и снятия антимагнитной пломбы отсутствуют.

Срабатывание индикатора антимагнитной пломбы говорит о вмешательстве в работу прибора учета с целью искажения данных о потреблении электроэнергии, приводит к утрате прибором учета расчетного статуса. При выявлении срабатывания антимагнитных пломб или нарушении их целостности расчет потребленной электроэнергии будет произведен расчетным способом в соответствии с действующим законодательством.

Потребитель с принципом работы магнитных индикаторов ознакомлен и предупрежден о недопустимости воздействия на них магнитным полем.

Потребитель обязан обеспечивать сохранность всех установленных пломб и незамедлительно сообщать в адрес сетевой организации или гарантирующего поставщика о нарушении или срабатывании пломб, а также о неисправностях комплекса учета электроэнергии.

1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О., подпись) Кучай А.А. [illegible]
2. ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О., подпись)
3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О., подпись)
4. Представитель собственника ПУ Швидко Н.С
5. Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О, подпись)
6. Исполнитель (представитель) коммунальных услуг (Должность, Ф.И.О, подпись)

Лица, отказавшиеся от подписания Акта проверки, либо несогласные с указанными в Акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия: [illegible]

Субабонентов:

№ п/п.	Наименование	
1	ВА47-63 63А однополюс. под учет	