Наименование стройки: МКАД №24 м-он Мирный

Заказчик: ООО "Управляющая Компания Искра"
Подрядчик: ИП Ерофеев И.Н.

Согласовано:

ИП Ерофеев И.Н.

Утверждаю:
Директор
Соболев М.А.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Устройство ПВХ створок на окна, подъездов № 1,2,3.

Основание: ГЭСН, ГЭСНр-2001г.

Составлена в ценах: 2015г.

Сметная стоимость: 25 999,87 руб.

Оплата труда: 1 946,03 руб.

Трудозатраты: 11,21 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
1	ГЭСНр 56-2-2	Снятие оконных переплетов	100 м2 оконных переплетов	0,04662	7 456,83	7 456,83	347,64	347,64	46,11	2,15
2	ГЭСН 10-01-034-07	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проёмов	0,04662	498 647,37	34 285,47	23 246,94	1 598,39	194,34	9,06
		Итого прямых затрат					**23 594,58**	**1 946,03**		**11,21**
		Накладные расходы118%*0,85*0,94*0,9	85 %					1 654,12		
		Сметная прибыль 63%*0,8*0,9*0,85	38,6 %					751,17		
		Итого:					25 999,87	4 351,31		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**25 999,87**			

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,90	1,40	1,26
2	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1,38	2,08	2,87
3	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,17	933,00	155,28
		На сумму:				159,41

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	203-9095-1	Блоки оконные пластиковые	м2	4,66	4 609,43	21 489,14

На сумму: 21 489,14

Итого по ресурсам 21 648,55

Составил: инженер по ремонту Дьяконов А.С

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
от 11.11.99 №100

			Код
		Форма по ОКУД	0322005
Инвестор		по ОКПО	
Заказчик	ООО "Управляющая Компания Искра"	по ОКПО	
Подрядчик	ИП Ерофеев И.Н.	по ОКПО	
Стройка	МКАД №24 м-он Мирный	по ОКПО	
Объект	Устройство ПВХ створок на окна, подъездов № 1,2,3.		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт) номер	
		дата	16.10.2015
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	16.10.2015

Отчётный период	
с	по
01.10.2015	31.10.2015

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 26 000 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
в акте	в смете				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**1**	**Снятие оконных переплетов**	**ГЭСНр 56-2-2**	**100 м2 оконных переплетов**	**0,04662**			**7 456,83**	**347,64**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 2,3	чел.-ч	161,72	46,11	2,1496482	7 456,83	347,64
		Итого:				46,11	2,1496482	7 456,83	347,64
2	**2**	**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления**	**ГЭСН 10-01-034-07**	**100 м2 проёмов**	**0,04662**			**498 647,37**	**23 246,94**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							

	Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 3,2	чел.-ч	176,42	194,34	9,0601308	34 285,47	1 598,39
	Итого:				194,34	9,0601308	34 285,47	1 598,39
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
	Шуруповерты строительно-монтажные	330208	маш.-ч	1,40	19,24	0,8969688	26,94	1,26
	Перфораторы электрические	331451	маш.-ч	2,08	29,64	1,3818168	61,65	2,87
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	3,57	0,1664334	3 330,81	155,28
	Итого:						3 419,40	159,41
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ (K = 1,025)							
	Блоки оконные пластиковые	203-9095-1	м2	4 609,43	100	4,662	460 942,50	21 489,14
	Итого:						460 942,50	21 489,14

			Стоимость	Зарплата
	Итого прямых затрат		**23 594,58**	**1 946,03**
	Накладные расходы118%*0,85*0,94*0,9	85 %		1 654,12
	Сметная прибыль 63%*0,8*0,9*0,85	38,6 %		751,17
	Итого:		25 999,87	4 351,31
	ВСЕГО ПО АКТУ		**25 999,87**	

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,90	1,40	1,26
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1,38	2,08	2,87
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,17	933,00	155,28
	На сумму:				159,41

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
203-9095-1	Блоки оконные пластиковые	м2	4,66	4 609,43	21 489,14
	На сумму:				21 489,14

Итого по ресурсам 21 648,55

Сдал _____ должность _____ подпись Соболев М.А. расшифровка подписи

М.П.

Принял _____ должность _____ подпись А.С. Верхотуров расшифровка подписи

М.П.