Наименование стройки: г.Саянск

Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"
Подрядчик: ИП О.Н. Сказальская

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
Соболев М.А.

Смета

Ремонт фактурного слоя по адресу: мкр.Юбилейный дом№42 1 п. тыльная сторона

Составлена в ценах: 2026г.

Сметная стоимость: 355 513,89 руб.

Оплата труда: 58 044,96 руб.

Трудозатраты: 88,36 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
1	ГЭСН 07-01-037-1	Ремонт фактурного слоя стеновых панелей: цементным раствором	100 м2	0,395	584 094,26	146 949,26	230 717,23	58 044,96
		Итого прямых затрат					**230 717,23**	**58 044,96**
		Накладные расходы 130%	130 %					75 458,44
		Рентабельность 85%	85 %					49 338,21
		Итого:					355 513,89	182 841,62
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**355 513,89**	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,98	1 500,00	2 962,50
		На сумму:				2 962,50

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Штукатурная смесь (Emaco)	кг.	1 712,33	95,00	162 670,88
2		бетон контакт	кг	53,33	132,00	7 038,90
		На сумму:				169 709,78
		Итого по ресурсам				172 672,28

Составил: _____ О.Н. Сказальская

Заказчик: _____ООО "Управляющая компания Искра" _____М.А.Соболев

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
от 11.11.99 №100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
Заказчик ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Подрядчик ИП О.Н. Сказальская	по ОКПО	
Стройка г.Саянск	по ОКПО	
Объект Ремонт фактурного слоя по адресу: мкр.Юбилейный дом№42 1 п. тыльная сторона		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	18.11.2026	01.11.2026	30.11.2026

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 355 514 руб.

Номер в акте	Номер в смете	Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ: количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Ремонт фактурного слоя стеновых панелей: цементным раствором	ГЭСН 07-01-037-1	100 м2	0,395	584 094,26	230 717,23
		Итого прямых затрат					**230 717,23**
		В том числе оплата труда					58 044,96
		Накладные расходы 130%		130 %			75 458,44
		Рентабельность 85%		85 %			49 338,21
		Итого:					355 513,89
		ВСЕГО ПО АКТУ					**355 513,89**

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,98	1 500,00	2 962,50
					2 962,50

На сумму:

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Штукатурная смесь (Emaco)	кг.	1 712,33	95,00	162 670,88
	бетон контакт	кг	53,33	132,00	7 038,90
					169 709,78

На сумму: 172 672,28

Итого по ресурсам

Сдал ИП О.Н. Сказальская О.Н. Сказальская

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял ООО "Управляющая компания Искра" М.А.Соболев

должность подпись расшифровка подписи

М.П.