ОГУЭП ОБЛКОММУНЭНЕРГО

Филиал «Саянские электрические сети»

Акт допуска прибора учёта в эксплуатацию

№ _____ от «28» 05 2019 г. (время: _____час.____мин.)

Потребитель: ОДПУ м/о Ленинградский дом 17

Договор № (Лицевой счет) _____

Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки) ОДПУ м/о Ленинградский дом 17, ВРУ-1

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Состав уполномоченных представителей:

1. Представитель ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 2 монтеры Шураков (Ф.И.О.);
2. Представитель ООО «Иркутскэнергосбыт» _____ (Ф.И.О.);
3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства _____ (Ф.И.О.);
4. Собственник прибора учета ✓ (Ф.И.О.);
5. Собственник энергопринимающих устройств _____ (Ф.И.О.);
6. Исполнитель (представитель исполнителя) коммунальных услуг _____ (Ф.И.О.);
7. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме _____ (Ф.И.О.).

Результат выполнения

Коммутационный аппарат или предохранитель, установленный до эл. счетчика:

Тип ОПН-35 Iном = 3×250 А. Пломба № _____

Сведения по замененным приборам и пломбировке цепей учета:

Счетчик	Место установки	Тип счетчика	Заводской номер	Uном, В / Iном, А	Значн.	Показание	Дата г/п	Межповероч. интервал	Класс точ.	Коэффиц. учета	№ пломб на клемной крышке счетчика	№ антимагнитных пломб
Снят												
Устан	ВРУ-1	УЭ6803В М7Р31	011068 129092348	3×230/400 5(1-7,5А)	6,1	000008,4	2018	16	1	40	А055120	

Демонтированные трансформаторы тока Тип _____, заводские № _____,

Ктт _____ №№ снятых пломб: _____.

Установленные трансформаторы тока								Сведения о дополнительной пломбировке цепей учета	
Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный. элемент	№ пломб
Фаза (А)	Т-0,66	040604	III 2015	8	0,5	200/5		0070817	
Фаза (В)	Т-0,66	040606							
Фаза (С)	Т-0,66	040605							

Демонтированные трансформаторы напряжения Тип _____, заводские № _____,

Ктн _____ №№ снятых пломб: _____.

Установленные трансформаторы напряжения								Сведения о дополнительной пломбировке цепей учета	
Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Класс точн.	Ктн	№№ установ. пломб	Опломбированный. элемент	№ пломб
Фаза (А)									
Фаза (В)									
Фаза (С)									

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).

Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно U_{AB}):



Ia = 470 mA, φa = 41 ° L, Определено прямое чередование фаз на счётчи
Iв = 423 mA, φв = 160 ° L
Ic = 416 mA, φc = 91 ° C

2. Проверка исправности электрического счетчика (с применением фазоуказателя):

$P_{расч.} = 1{,}73 \times Uл \times Iср \times \cos\varphi$	$P_{расч.} = 1{,}73 \times$ ____ $\times$ ____ $\times$ ____	$P_{расч} =$ ____ кВт	Небаланс, %
$P_{изм.} = 3600 \times N \times Kтт/(t \times A)$	$P_{изм.} = 3600 \times$ ____ $\times$ ____ $\times$ / (____ $\times$ 3200)	$P_{изм.} =$ ____ кВт	Нб=(Ризм.-Ррасч.)/Ррасч *100%

$I_A =$ ___ A, $I_B =$ ___ A, $I_C =$ ___ A. $I_{ср} =$ ___ A. $U_{AB} =$ 404 В, $U_{BC} =$ 400 В, $U_{AC} =$ 402 В. Ucp = В.

Постоянная счетчика (А) = 3200 . Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N _____ за время t _____ с.

3. Состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: (соответствуют или не соответствуют требованиям НТД), нужное подчеркнуть.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей поверки):
ПАРМА ВАФ Трансформат. тока № 101, 0908.2019г

Заключение:

Прибор учета ☑ - допущен, ☐ - не допущен в эксплуатацию.

В случае отказа в допуске прибора учета в эксплуатацию, указываются необходимые мероприятия, выполненные которых является условием для повторного допуска прибора учета).

На момент проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию, все установленные пломбы и знаки визуального контроля не повреждены, следы вскрытия и снятия антимагнитной пломбы отсутствуют.

Срабатывание индикатора антимагнитной пломбы говорит о вмешательстве в работу прибора учета с целью искажения данных о потреблении электроэнергии, приводит к утрате прибором учета расчетного статуса. При выявлении срабатывания антимагнитных пломб или нарушении их целостности расчет потребленной электроэнергии будет произведен расчетным способом в соответствие с действующим законодательством.

Потребитель с принципом работы магнитных индикаторов ознакомлен и предупрежден о недопустимости воздействия на них магнитным полем.

Потребитель обязан обеспечивать сохранность всех установленных пломб и незамедлительно сообщать в адрес сетевой организации или гарантирующего поставщика о нарушении или срабатывании пломб, а также о неисправностях комплекса учета электроэнергии.

1. Представитель ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Протасов И.Ю. Шурыгин В.А. (Ф.И.О.)/ ____ (подпись);
2. Представитель ООО «Иркутскэнергосбыт» _____ (Ф.И.О.)/_____(подпись);
3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства _____ (Ф.И.О.)/_____(подпись);
4. Собственник прибора учета _____ (Ф.И.О.)/_____(подпись)
5. Собственник энергопринимающих устройств _____ (Ф.И.О.)/_____(подпись)
6. Исполнитель (представитель исполнителя) коммунальных услуг _____ (Ф.И.О.)/_____(подпись);
7. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме Шевцова Н.С. (Ф.И.О.)/ ____ (подпись)

Лица, отказавшиеся от подписания Акта проверки, либо несогласные с указанными в Акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия: _____